



Zápis č. 18/2014 ze zasedání Řídícího výboru IPRM – přitažlivé město

Datum konání:

9. 3. 2015, 14.00

Místo konání:

Velká zasedací místnost, Magistrát města Frýdku-Místku

Přítomni:

Karel Deutscher	SM F-M
Ing. Petr Šabrňák	SM F-M
Ing. Miroslav Hronovský	SM F-M
Ing. Jaromír Kohut	TS, a.s.
Ing. Luděk Žáček	Frydecká skládka, a.s.
Vladimír Pavlásek	ČSAD F-M, a.s.
Ing. Vladimír Patáčík	Úřad práce ČR
Ing. Pavel Osina	SM F-M

Program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Roční zpráva o postupu realizace IPRM za rok 2014
- 3) Změna v IPRM – změna monitorovacích indikátorů, zařazení nových projektů
- 4) Různé

Průběh jednání:

1) Zasedání zahájil náměstek primátora Deutscher, přivítal přítomné na zasedání řídicího výboru IPRM – přitažlivé město.

2) Ing. Osina seznámil přítomné s aktuálním stavem realizace IPRM a s předloženou Roční zprávou o postupu realizace IPRM za rok 2014.

Usnesení č. 1/18/2015 ze dne 9. 3. 2015:

Řídící výbor IPRM – přitažlivé město schvaluje Roční zprávu o postupu realizace IPRM za rok 2014 dle přílohy č. 2 k zápisu

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení schváleno.

3) Ing. Osina seznámil přítomné s návrhem Oznámení příjemce o změnách IPRM, zdůvodnil navrhované změny (snížení indikátoru plocha brownfields, doplnění projektů „Úprava zahrady - Jesle Frýdek-Místek“ a „Úspory energie ve veřejných budovách - SVC Klíč, Pionýrů 767“).

Usnesení č. 2/18/2015 ze dne 9. 3. 2015:

Řídící výbor IPRM – přitažlivé město schvaluje Změnový formulář - Oznámení města o změnách IPRM dle přílohy č. 3 k zápisu.

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení schváleno.

4) Příští zasedání Řídícího výboru se uskuteční aktuálně dle schvalování „náhradních“ projektů Výborem Regionální rady, aby bylo projednáno jejich zařazení mezi projekty financované z prostředků alokovaných na IPRM.

Termín příštího zasedání: zatím nestanoven

Rozdělovník:

- účastníci zasedání

Příloha:

1. prezenční listina
2. Roční zpráva o postupu realizace IPRM za rok 2014
3. Změnový formulář – Oznámení příjemce o změnách IPRM

Vyhotoveno dne: 9. 3. 2015

Zapisovatel: Ing. Pavel Osina




Ověřil: Karel Deutscher






ŘÍDÍCÍ VÝBOR
INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE
STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU – PŘITAŽLIVÉ MĚSTO

Prezenční listina ze dne 9. 3. 2015


Předseda: **Karel Deutscher** 
(statutární město F-M, náměstek primátora)

Členové: Ing. Petr Šabrňák 
(statutární město F-M, odbor úz. rozvoje a staveb. řádu)

Ing. Miroslav Hronovský
(statutární město F-M, odbor dopravy a siln. hospodářství)

Monika Konvičná
(Beskydské informační centrum)

Ing. Jaromír Kohut 
(TS, a.s.)

Ing. Luděk Žáček 
(Frýdecká skládka, a.s.)

Ing. Petr Jonas
(Distep, a.s.)

Vladimír Pavlásek 
(ČSAD Frýdek-Místek, a.s.)

Ing. Milan Novák 
(Domov pro seniory Frýdek-Místek)

Ing. Vladimír Patáčík
(Úřad práce ČR, k. p. Frýdek-Místek)

Ing. Mgr. Miroslav Přikryl
(Římskokatolická farnost Frýdek)

Gabriela Skotnicová
(Národní dům Frýdek-Místek)

Ing. Alena Votoupalová
(VOŠ Goodwill, s.r.o.)

Členové bez hlasovacího práva: 
Ing. Pavel Osina
(statutární město F-M, manažer IPRM)

Ing. Libor Chlebiš
(Úřad regionální rady NUTS II Moravskoslezsko)

Roční zpráva o postupu realizace IPRM za rok 2014

Tuto zprávu je třeba odevzdat v tištěné a elektronické podobě ŘO ROP MS.

1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ

Údaje o IPRM				
Název IPRM:	MS/003 Integrovaný plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku – přitažlivé město			
Celková výše alokace dle Smlouvy v EUR:	8 500 000			
Datum zahájení realizace IPRM:	3. 12. 2008			
Datum ukončení realizace IPRM:	31. 12. 2015			
Roční zpráva o postupu realizace IPRM				
Pořadové číslo zprávy:	6			
Monitorované období:	Začátek	01/01/2014	Konec	31/12/2014
Datum předložení zprávy:	/03/2015			

2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

Nositel IPRM	
IČ	00296643
Název:	Statutární město Frýdek-Místek
Adresa:	Radniční 1148, Frýdek-Místek 738 22
Statutární zástupce: (jméno a příjmení, funkce)	Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor
Kontaktní osoba (manažer IPRM):	
Jméno a příjmení, funkce:	Ing. Pavel Osina, vedoucí oddělení ekonomického rozvoje
Telefonní číslo/mobil/Fax:	558 609 278 / 777 921 768 / 558 609 166
E-mail:	osina.pavel@frydekmistek.cz



A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY

3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

(Stručný popis podstatných kroků IPRM realizovaných v rámci sledovaného období – např. předložené projekty, zahájené a ukončené projekty apod.)

- 1) „Baseballové hřiště včetně zázemí, ul. 28. října“ – 6. 5. 2014 zahájena fyzická realizace
- 2) „Multifunkční hřiště v areálu Olešná“ – 19. 8. 2014 podána žádost o dotaci, fyzická realizace 12. 5. – 3. 9. 2014

4. ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍ REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

(Zhodnocení průběhu a stavu realizace, plnění indikátorů, finančního plánu, navrhované změny, vč. jejich stručného zdůvodnění, apod.)

Realizace IPRM probíhá bez významných problémů. Dne 26. 8. 2014 bylo Výborem Regionální rady rozhodnuto o umožnění přečerpání původně schválené alokace IPRM o 10%. Časový harmonogram IPRM byl z důvodu přípravy a realizace náhradních dílčích projektů (pro vyčerpání navýšené alokace IPRM) posunut do 12/2015.

Lze předpokládat, že indikátory budou naplněny, alokována částka kompletně vyčerpána a realizace IPRM bude úspěšně ukončena.

5. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI IPRM

(Informace o publicitě IPRM, partnerství v rámci IPRM, řízení IPRM a další relevantní informace)

U článků v tisku a na webových stránkách je uváděna informace o spolufinancování Evropskou unií a informační banner. U dílčích projektů jsou dodržována pravidla pro publicitu a je uváděno, že jsou součástí IPRM.

Partnerství je realizováno formou zapojení partnerů do Řídícího výboru IPRM.

6. PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM

Předpokládané období realizace:	Od:	01/01/2015	Do:	31/12/2015
--	------------	------------	------------	------------

Popis dalších aktivit IPRM:

Např. termíny předkládání projektů, termíny zahájení realizace a ukončení projektů

Bude realizován dílčí projekt „Baseballové hřiště včetně zázemí, ul. 28. října“ (předpoklad fyzické realizace do 04/2015, ukončení projektu 06/2015) a podána závěrečná žádost o platbu na projekt „Multifunkční hřiště v areálu Olešná“ (předpoklad 04/2015).

Budou předloženy žádosti o dotaci na připravované náhradní projekty:

Veřejná prostranství - parkování a bezpečnost (předpoklad 03/2015)

Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ P. Bezruče (předpoklad 04/2015)

Rekonstrukce veřejných sportovišť ve městě (předpoklad 04/2015)

Skatepark (předpoklad 06/2015)

Rekonstrukce lávky na ul. Sadová (předpoklad 06/2015).



7. VZNIKLÉ PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM

Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů:

Dne 28. 11. 2014 byla vrácena část dotace na projekt „Cyklostezka kolem Olešné ve Frýdku-Místku, II. etapa“ ve výši 4.742.093,92 Kč (na základě auditu projektu, provedeného Auditním orgánem Ministerstva financí ve dnech 14. – 15. 8. 2013).

Popis navržených opatření na odstranění těchto problémů:

Byl předložen náhradní projekt „Multifunkční hřiště v areálu Olešná“, další projekty jsou připravovány. Alokace IPRM bude vyčerpána.

8. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Nepodstatné změny IPRM v monitorovacím období:

ANO/NE

Popis nepodstatné změny v monitorovacím období:

Změna v indikativním seznamu projektů – nový projekt „Multifunkční hřiště v areálu Olešná“ byl zařazen mezi hlavní projekty.

Stav řešení nepodstatné změny:

Akceptováno 20. 8. 2014.

Popis nepodstatné změny v monitorovacím období:

Změna v indikativním seznamu projektů – nové projekty „Rekonstrukce lávky na ul. Sadová“, „Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ P. Bezruč“, „Rekonstrukce veřejných sportovišť“, „Skatepark“, „Rekonstrukce fotbalového areálu Stovky, objekt SO 06“ a „Veřejná prostranství FM – parkování a bezpečnost“ byly zařazené mezi hlavní projekty.

Stav řešení nepodstatné změny:

Akceptováno 12. 1. 2015.

Popis nepodstatné změny v monitorovacím období:

Došlo ke změně statutárního zástupce. Novým primátorem se od 6. 11. 2014 stal Ing. Radim Vrbata. Poté, již v následujícím monitorovacím období, se od 6. 2. 2015 primátorem stal Mgr. Michal Pobucký, DiS.

Stav řešení nepodstatné změny:

Oznámeno v této monitorovací zprávě.

9. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Podstatné změny IPRM v monitorovacím období:

ANO/NE

Popis podstatné změny v monitorovacím období: (datum podání změny, její popis)

Stav řešení podstatné změny: (schválení/neschválení změny, uzavření dodatku ke smlouvě, apod.)

Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace vypracován a podepsán ze strany nositele IPRM (ANO/NE)



Datum podpisu změnového dodatku nositelem IPRM:	dd/mm/rrrr
Změnový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace podepsán ze strany ŘO (ANO/NE)	
Datum podpisu změnového dodatku ŘO:	dd/mm/rrrr

10. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ

K vyplnění tabulky použijte sestavu MSC 225 Věcný monitoring IPRM – souhrnný přehled

Název indikátoru projektu	Měrná jednotka	Plánované množství dle Smlouvy (cílová hodnota)	Skutečnost vázaná v projektech s uzavřenou smlouvou k datu zpracování Zprávy (dosažená hodnota)	Předpoklad na další monitorovací období	Poznámka
511531 Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) – vybraná města	počet	5	6	1	
650101 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – ve městech	ha	2,35	8,10	1,78	
651104 plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy (města)	m2	1 200	1 219	0	
651201 Plocha nově vybudovaných objektů pro zájmové a volnočasové aktivity	m2	1 800	1 927,63	627	
652001 Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) ve městech	ha	0,5	0	0	Bude oznámena změna v IPRM – výjimci tohoto indikátoru
Komentář k plnění monitorovacích indikátorů:					
Lze předpokládat, že všechny MI budou naplněny.					
Zdroje dat pro monitorovací indikátory:					
Sestava MSC225.					

11. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA

Rovné příležitosti:

Projekty v rámci IPRM vedou zejména k vyšší míře bezbariérovosti města, a tedy posílení rovných příležitostí osob s omezenou schopností pohybu (Revitalizace ul. 8. pěšího pluku, Obnova Zámeckého parku a nový park Jižní svahy, Cyklostezka kolem Olešné ve Frýdku-Místku, II. etapa).

Rozšířením kapacit volnočasových zařízení pro děti a mládež lze dále předpokládat pozitivní vliv na skupiny ohrožené sociálním vyloučením v rámci prevence sociálně patologických jevů (Rekonstrukce fotbalového areálu Stovky, Modernizace sportovních a dětských areálů ve Frýdku-Místku, Cyklostezka kolem Olešné ve Frýdku-Místku, II. etapa, Baseballové hřiště včetně zázemí, ul. 28. října).



Udržitelný rozvoj:

Projekty, které jsou a budou realizovány, jsou zaměřeny na regeneraci a podporu využívání brownfields a regeneraci veřejných prostranství, kde dojde ke zlepšení životního prostředí (Revitalizace ulice 8. pěšího pluku, Obnova Zámeckého parku a nový park Jižní svahy, Baseballové hřiště včetně zázemí, ul. 28. října).



metrika sh spol. s r.o.
Evropská unie
ROZVOJNÝ FOND
PRO OBNOVU VENKOVA



B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY

Naplnění finančního a časového harmonogramu IPRM

Rok	Náklady na realizaci IPRM v rámci ROP MS (v EUR)						Náklady na realizaci IPRM v rámci jiného OP (v EUR)
	Celkové náklady		Z toho dotace ROP MS			Reálný aktuální stav ke dni 31. 12. 2014	
	Dle schváleného harmonogramu	Reálný aktuální stav ke dni 31. 12. 2014	Dle schváleného harmonogramu	Dle schváleného harmonogramu	Dle schváleného harmonogramu		
2008	17 013,89	0,00	14 461,00	0,00	0,00	0,00	
2009	1 709 558,82	0,00	1 453 125,00	0,00	0,00	0,00	
2010	3 384 395,42	3 953 893,62	2 876 736,00	3 360 809,55	0,00	0,00	
2011	2 628 676,47	5 824 647,79	2 234 375,00	3 949 101,21	2 010 595,00	0,00	
2012	1 484 885,62	463 454,88	1 262 153,00	393 936,65	0,00	0,00	
2013	821 078,44	208 869,26	659 150,00	177 538,87	0,00	0,00	
2014	0,00	-513 032,27	0,00	-185 615,07	0,00	0,00	
2015	0,00	-	0,00	-	-	-	
Celkem	10 045 608,66	9 937 833,28	8 500 000,00	7 695 771,21	2 010 595,00	2 010 595,00	

(Zdůvodnění odchylek v plnění časového a finančního harmonogramu).



Celková suma podaných žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období v Kč:	0,00 (pouze ERDF)
Celková suma proplacených žádostí o platbu dílčích projektů za monitorované období v Kč:	0,00 (pouze ERDF)



C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ MĚSTA

Jako nositel IPRM v rámci ROP NUTS Moravskoslezsko prohlašuji, že:

všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

IPRM je realizován v souladu se Smlouvou, pravidly ROP a souvisejícími právními předpisy ČR a EU;

při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek ROP, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;

IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;

Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby:*	Mgr. Michal Pobucký, DiS.
Funkce v organizaci:	primátor
Místo a datum:	Frýdek-Místek, . 3. 2015
Podpis a razítko
Poznámky	

**) Pokud Roční zprávu o realizaci IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Roční zprávy o realizaci IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit pouze v 1. Roční zprávě o realizaci IPRM.*

D. PŘÍLOHY ZPRÁVY

- Sestava MSC 225 - Indikátory
- Finanční podklady poskytnuté Řídícím orgánem ROP MS





Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013
Příručka pro realizaci IPRM



Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013
Změnový formulář – Oznámení města o změnách IPRM

ZMĚNOVÝ FORMULÁŘ

Oznámení města o změnách IPRM

Reg. číslo IPRM: MS/003

Název IPRM: Integrovaný plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku –
přitažlivé město

Město: Statutární město Frýdek-Místek

Změna č. 10	
Popis změny (čeho se změna týká):	Změna v hlavních monitorovacích indikátorech IPRM
Zdůvodnění změny:	Původně bylo plánováno naplnění indikátoru 65 20 01 (plocha brownfields) projektem „Baseballové hřiště včetně zázemí, ul. 28. října“. Tento indikátor v rámci hodnocení projektu nebyl uznán (lokalita bývalé kotelny nebyla uznána jako brownfield). Indikátor nebude možné naplnit.
Původní hodnota:	Indikátor: 65 20 01 – Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) ve městech: - plánovaná hodnota: 0,5 ha
Nová hodnota:	Indikátor: 65 20 01 – Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) ve městech: - plánovaná hodnota: 0 ha
Změna č. 11	
Popis změny (čeho se změna týká):	Změna v indikativním seznamu projektů
Zdůvodnění změny:	Statutární město Frýdek-Místek připravuje projekty „Úprava zahrady - Jesle Frýdek-Místek“ a „Úspory energie ve veřejných budovách - SVC Klíč, Pionýrů 767“. Na základě schválení Řídícím výborem dochází k doplnění těchto projektů mezi hlavní a doplňkové projekty IPRM.
Původní hodnota:	<u>Hlavní projekty IPRM – projekt č. 14</u> - <u>Doplňkové projekty IPRM – projekt č. 18</u> -



Nová hodnota:	<p><u>Hlavní projekty IPRM – projekt č. 14</u> Úprava zahrady - Jesle Frýdek-Místek</p> <p><u>Doplňkové projekty IPRM – projekt č. 18</u> Úspory energie ve veřejných budovách - SVČ Klíč, Pionýrů 767</p>
----------------------	--

Seznam příloh, kterými příjemce dokládá změnu:

- Popis projektů

Vypracoval:

Datum	Jméno, příjmení	Funkce	Podpis
27. 2. 2015	Ing. Pavel Osina	manažer IPRM	

Schválil:

Datum	Jméno, příjmení	Funkce	Podpis
17. 3. 2015	Mgr. Michal Pobucký, DiS.	primátor	

XI. INDIKATIVNÍ SEZNAM PROJEKTŮ

1 Hlavní projekty IPRM

Projekt č. 14 Úprava zahrady - Jesle Frýdek-Místek

Rozpočet: 2 mil. Kč

Realizace: 2015

Investor: Statutární město Frýdek-Místek
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Popis současného stavu:

Areál jeslí na ul. Brožíkova 40 je postupně rekonstruován. Doposud se investice týkaly pouze budov (okna, střechy). Zahrada vyžaduje rekonstrukci zpevněných ploch a herních prvků.

Popis projektu:

Kompletní rekonstrukce zahrady jeslí, rekonstrukce zpevněných ploch, doplnění herních prvků a zeleně.

Cíl projektu:

Zkvalitnění prostředí pro výchovu nejmenších dětí v jeslích.

2 Doplnkové projekty IPRM

Projekt č. 18 Úspory energie ve veřejných budovách - SVČ Klíč, Pionýrů 767

Rozpočet: 5 mil. Kč

Realizace: 2015

Investor: Statutární město Frýdek-Místek
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Popis současného stavu:

Objekt Střediska volného času Klíč je důležitým centrem volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě. Budova je z hlediska energetické náročnosti v nevyhovujícím technickém stavu.

Popis projektu:

Výměna oken a zateplení objektu Pionýrů 767.

Cíl projektu:

Snížení energetické náročnosti objektu, zkvalitnění prostředí pro volnočasové aktivity dětí a mládeže.