

Zápis č. 34/2015 ze zasedání Řídícího výboru IPRM – sídliště Slezská

Datum konání:

9. 3. 2015, 14.15

Místo konání:

Malá zasedací místnost, Magistrát města Frýdku-Místku

Přítomní:

Karel Deutscher	SM F-M
Ing. Petr Šabrňák	SM F-M
Ing. Miroslav Hronovský	SM F-M
Ing. Jaromír Kohut	TS, a.s.
Ing. Luděk Žáček	Frýdecká skládka, a.s.
Vladimír Pavlásek	ČSAD Frýdek-Místek, a.s.
Ing. Vladimír Patáčík	Úřad práce ČR
Ing. Hana Kalužová	SM F-M
František Bleha	SBD F-M
Ing. Milan Sněhota	Městská policie FM
Ing. Pavel Osina	SM F-M

Program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM
- 3) Projednání změny výzvy 5.2 a)
- 4) Různé

Průběh jednání:

1) Zasedání zahájil Karel Deutscher, přivítal přítomné na zasedání Řídícího výboru IPRM – sídliště Slezská.

2) Ing. Osina seznámil přítomné s předloženou Roční monitorovací zprávou o postupu realizace IPRM za uplynulý rok 2014.

Usnesení č. 1/34/2015 ze dne 9. 3. 2015:

Řídící výbor IPRM – sídliště Slezská schvaluje Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM dle přílohy č. 2 k zápisu.

Hlasování : **pro: 10** **proti: 0** **zdržel se: 0**

Usnesení schváleno.

3) Ing. Osina stručně shrnul navržené úpravy Výzvy k podávání žádostí o poskytnutí podpory – aktivita a) Revitalizace veřejných prostranství:

Mezní termín ukončení projektů realizovaných v rámci výzvy se posunuje na 30. 11. 2015 tak aby byl v souladu s termínem ukončení realizace IPRM dle Dodatku č. 3 k dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města.

Usnesení č. 2/34/2015 ze dne 9. 3. 2015:

Řídící výbor IPRM – sídliště Slezská schvaluje upravený text výzvy v rámci aktivity 5.2 a) Revitalizace veřejných prostranství dle přílohy č. 3 k zápisu.

Hlasování : **pro: 10** **proti: 0** **zdržel se: 0**

Usnesení schváleno.

3) Ing. Osina informoval o postupu realizace a příprav projektů IPRM – sídliště Slezská:

- Bylo zrealizováno 33 projektů regenerace bytových domů, celkem vyčerpáno 87,5 mil. Kč.
- Projekt „Revitalizace parků na sídlišti Slezská“ je ukončen, dotace ve výši 8,5 mil. Kč byla proplacena v 09/2013.
- Projekt „Výstavba parkoviště a příjezdové komunikace, ul. Slezská, k. ú. Frýdek“ je ukončen, dotace ve výši 3,1 mil. Kč byla proplacena v 03/2013.
- Projekt „Revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Slezská“ je ukončen, dotace ve výši 11,4 mil. Kč byla proplacena v 09/2013.
- Projekt „Revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Slezská – II. etapa - parkovací plochy“ je ukončen, dotace ve výši 4,7 mil. Kč byla proplacena v 11/2014.
- Probíhají stavební práce v rámci projektu „Revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Slezská – III. etapa“ (předpoklad realizace 11/2014-09/2015).
- Probíhá výběr dodavatele stavebních prací pro projekt „Kamerový systém na sídlišti Slezská“ (předpoklad realizace 04-06/2015).
- Připravuje se výběr dodavatele stavebních prací pro projekt „Revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Slezská – IV. etapa“.

Příští zasedání Řídícího výboru IPRM se uskuteční dle aktuální potřeby.

Termín příštího zasedání: zatím nestanoven

Rozdělovník:

- účastníci zasedání

Příloha:

1. Prezenční listina
2. Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM
3. Text výzvy v rámci aktivity 5.2 a)

Vyhotoveno dne: 9. 3. 2014

Zapisovatel: Ing. Pavel Osina



Ověřil: Karel Deutscher



**ŘÍDÍCÍ VÝBOR
INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE
STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU – SÍDLIŠTĚ SLEZSKÁ**

Prezenční listina ze dne 9. 3. 2015

Předseda: **Karel Deutscher**

(statutární město F-M, náměstek primátora)

Členové: Ing. Petr Šabrňák

(statutární město F-M, odbor úz. rozvoje a staveb, řádu)

Ing. Miroslav Hronovský

(statutární město F-M, odbor dopravy a siln. hospodářství)

Monika Konvičná

(Beskydské informační centrum)

Ing. Jaromír Kohut

(TS, a.s.)

Ing. Luděk Žáček

(Frýdecká skládka, a.s.)

Ing. Petr Jonas

(Distep, a.s.)

Vladimír Pavlásek

(ČSAD Frýdek-Místek, a.s.)

Ing. Milan Novák

(Domov pro seniory Frýdek-Místek)

Ing. Vladimír Patačík

(Úřad práce ČR, k. p. Frýdek-Místek)

Ing. Hana Kalužová

(statutární město F-M, odbor správy obecního majetku)

František Bleha

(Stavební bytové družstvo ve F-M)

Ing. Milan Sněhota

(Městská policie Frýdek-Místek)

Členové bez hlasovacího práva:

Ing. Pavel Osina

(statutární město F-M, manažer IPRM)

Ing. Lumír Ondřejek

(Centrum pro regionální rozvoj ČR, pobočka Moravskoslezsko)

Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM



ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM

Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP každoročně do 31. 3. za předchozí kalendářní rok.

1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ

Údaje o IPRM				
Registrační číslo IPRM:	1/MS/19			
Název IPRM:	Integrovaný plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku – sídliště Slezská			
Datum zahájení realizace IPRM:	03/07/2009			
Datum ukončení realizace IPRM:	31/12/2015			
Roční zpráva o postupu realizace IPRM				
Pořadové číslo zprávy:	6.			
Monitorované období:	Začátek	01/01/2014	Konec	31/12/2014
Datum schválení zprávy v orgánech města:	17/03/2015			

2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

Nositel IPRM	
IČ	00296643
Název:	Statutární město Frýdek-Místek
Adresa:	Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek
Statutární zástupce (jméno a příjmení, funkce):	Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor
Zhotovitel zprávy - manažer	
Jméno a příjmení, funkce:	Ing. Pavel Osina, manažer IPRM
Telefonní číslo/mobil:	558 609 278 / 777 921 768
E-mail:	osina.pavel@frydekmostek.cz

A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY

3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

V roce 2014 byly proplaceny žádosti o platbu k projektům:

- Revitalizace bytového domu č.p. 3074-3075 na ulici Novodvorská ve Frýdku-Místku
- Revitalizace bytového domu č.p. 3095-3096 na ulici Dobrovského ve Frýdku-Místku
- Revitalizace bytového domu č.p. 3123-3124 na ulici Pekařské ve Frýdku-Místku
- Revitalizace bytového domu č.p. 3147-3148 na ulici M. Chasáka ve Frýdku-Místku
- Revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Slezská – II. etapa - parkovací plochy.

Dne 10. 2. 2014 byl Řídícím výborem schválen jeden dílčí projekt v aktivitě 5.2 a) Revitalizace veřejných prostranství. Jedná se o projekt „Revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Slezská – II. etapa – parkovací plochy“. Projekt byl v roce 2014 ukončen a proplacen.

Dne 23. 6. 2014 byl Řídícím výborem schválen jeden dílčí projekt v aktivitě 5.2 a) Revitalizace veřejných prostranství. Jedná se o projekt „Revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Slezská – III. etapa – lokality 3, 5 a 9“. Projekt bude ukončen a proplacen v roce 2015.

Dne 11. 8. 2014 byl Řídícím výborem schválen jeden dílčí projekt v aktivitě 5.2 a) Revitalizace veřejných prostranství. Jedná se o projekt „Kamerový systém na sídlišti Slezská“. Projekt bude ukončen a proplacen v roce 2015.

Dne 29. 9. 2014 byly Řídícím výborem schváleny dva dílčí projekty v aktivitě 5.2 a) Revitalizace veřejných prostranství. Jedná se o projekty „Revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Slezská – IV. etapa“ a „Revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Slezská – III. etapa – lokality 1, 2, 4, 6, 7 a 8“. Projekty budou ukončeny a proplaceny v roce 2015.

Probíhala projektová příprava dílčích projektů.

V roce 2014 proběhlo 5 zasedání Řídícího výboru IPRM:

- 10. 2. 2014 – schválení jednoho dílčího projektu, úprava výzvy 5.2 a)
- 17. 3. 2014 – schválení Roční monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM
- 23. 6. 2014 – schválení jednoho dílčího projektu, úprava výzvy 5.2 a)
- 11. 8. 2014 – schválení jednoho dílčího projektu
- 29. 9. 2014 – schválení dvou dílčích projektů

Informace o IPRM jsou prezentovány ve Zpravodaji Rady města Frýdku-Místku a na webových stránkách www.frydekmostek.cz.

4. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM

Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů: Realizace aktivity 5.2 b) Regenerace bytových domů byla ukončena. Dochází ke zpoždění přípravy projektů revitalizace veřejných prostranství z důvodu zrušených zadávacích řízení na zhotovení projektové dokumentace, na realizaci stavebních prací, a také z důvodu zpoždění zhotovitele. Do konce roku 2015 však budou projekty dokončeny. Původní alokace IPRM bude vyčerpána. Alokace navýšená v roce 2014 však vyčerpána pravděpodobně nebude, a to z důvodu úspor při zadání veřejných zakázek. Partnerství je realizováno formou zapojení partnerů do Řídícího výboru IPRM. Spolupráce s ŘO, RP MMR a CRR probíhá bez problémů.
Opatření na odstranění těchto problémů: -

5. PŘEHLED PROJEKTŮ IPRM – PODANÝCH, SCHVÁLENÝCH, REALIZOVANÝCH

Přehled výzev (za celé období realizace)				
Číslo výzvy	Aktivita	Stav výzvy	Alokace výzvy (ERDF+SR)	Celková dotace projektů vybraných městem (ERDF+SR) ¹
1	a	probíhá	88 051 112	125 614 441,85
2	b	ukončena	80 000 000	80 000 000
3	b	ukončena	19 800 000	6 341 291,40
4	b	ukončena	13 458 708,60	11 518 251,60

¹ Suma městem schválené dotace dle jednotlivých výzev. Údaje se musí shodovat s formulářem Seznam schválených projektů za jednotlivé výzvy zasílané ŘO v rámci dokumentace k hodnocení. Součet musí obsahovat všechny projekty, které město schválilo, tzn. i projekty následně nerealizované.

Aktivita 5.2 a (za celé období realizace)				
Projekty²				
	Počet projektů	ERDF	SR	Celkové způsobilé výdaje
Schválené městem	0	0	0	0
Schválené ŘO (projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí)	4	75 853 981	0	89 239 981
Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP)	4	27 641 298	0	32 519 176
Celkem	8	103 495 279	0	121 759 157
Komentář k přehledu projektů:				
<i>V případě etatizovaného projektu se projekt zapíše do stavu, ve kterém se nachází jejich poslední etapa.</i>				

Aktivita 5.2 b (za celé období realizace)				
Projekty²				
	Počet projektů	ERDF	SR	Celkové způsobilé výdaje
Schválené městem	0	0	0	0
Schválené ŘO (projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí)	0	0	0	0
Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP)	33	74 395 839	13 128 671	149 437 522
Celkem	33	74 395 839	13 128 671	149 437 522
Komentář k přehledu projektů:				
Aktivita 5.2 c-a (za celé období realizace)				

² projekt se uvádí pouze do jednoho řádku dle fáze, ve které se nachází. V případě projektů etapizovaných se celý projekt započítá do řádku, ve kterém se nachází poslední fáze projektu (tzn., pokud je jedna etapa proplacena a druhá je v realizaci, uvede se do řádku „Schválené ŘO“).

Projekty²				
	Počet projektů	ERDF	SR	Celkové způsobilé výdaje
Schválené městem	0	0	0	0
Schválené ŘO (projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí)	0	0	0	0
Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP)	0	0	0	0
Celkem	0	0	0	0
Komentář k přehledu projektů:				

Aktivita 5.2 c-b (za celé období realizace)				
Projekty²				
	Počet projektů	ERDF	SR	Celkové způsobilé výdaje
Schválené městem	0	0	0	0
Schválené ŘO (projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí)	0	0	0	0
Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP)	0	0	0	0
Celkem	0	0	0	0
Komentář k přehledu projektů:				

Projekty pod čarou (do jiných oblastí intervence IOP + jiných OP)

	Počet projektů
Zařazené do IPRM ³ (projekty zařazené do schváleného dokumentu + oznámením o změně schválené ŘO IOP)	5
Projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí příslušným ŘO	1
Ukončené	4

6. PŘEDPOKLADANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM

Předpokládané období realizace:	Od:	01/01/2015	do:	31/12/2015
Popis další aktivity IPRM:				
Bude pokračovat realizace dílčích projektů revitalizace veřejných prostranství – „Revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Slezská – III. etapa – lokality 3, 5 a 9“ a „Revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Slezská – III. etapa – lokality 1, 2, 4, 6, 7 a 8“. Bude zahájena realizace projektů „Revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Slezská – IV. etapa“ a „Kamerový systém na sídlišti Slezská“. Všechny projekty budou dokončeny. Aktuální informace o IPRM budou i nadále zveřejňovány na webových stránkách a ve Zpravodaji Rady města Frýdku-Místku.				
Předpokládané období realizace:	Od:	-	do:	-
Popis další aktivity IPRM:				
-				

7. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Provedené nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	Ano
Přehled nepodstatné změny v monitorovaném období:		
Došlo ke dvojí změně statutárního zástupce. Novým primátorem se od 6. 11. 2014 stal Ing. Radim Vrbata, a poté (již v následujícím monitorovacím období) od 6. 2. 2015 Mgr. Michal Pobucký, DiS.		
Stav řešení nepodstatné změny:		
Oznámeno v této monitorovací zprávě. Vzhledem k tomu, že druhá změna je návrat k původnímu primátorovi, není oznámeno formou Oznámení o změně v IPRM.		
Návrh nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	Ne
Popis nepodstatné změny v monitorovaném období:		

³ Projekt se zapíše vždy pouze do jednoho řádku dle fáze, ve které se nachází.

-

8. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	Ano
Popis podstatné změny v monitorovaném období:		
Dodatkem č. 3 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města byla navýšena dotace na IPRM, byly navýšeny způsobilé výdaje IPRM, byl posunut termín ukončení realizace IPRM a změněn poměr výdajů na revitalizaci veřejných prostranství a na regeneraci bytových domů.		
Stav řešení podstatné změny:		
Dodatek č. 3 byl podepsán 24. 7. 2014.		

9. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ

Monitorovací indikátory 5.2 IOP					
Monitorovací indikátor	Měrná jednotka	Plánovaná cílová hodnota dle Dohody	Dosažená hodnota ukončených projektů za monitorované období	Dosažená hodnota ukončených projektů za období realizace IPRM	Orientační hodnota za projekty v procesu hodnocení a realizaci
Plocha revitalizovaného území	m ²	96 771	3 189,5	44 925	158 398
Počet regenerovaných bytů	počet	765	216	1 986	0
Úspora spotřeby energie	%	20	25,5	27,96	0
Poznámka					
Monitorovací indikátory za jiné oblasti intervence IOP					
Monitorovací indikátor	Měrná jednotka	Plánovaná cílová hodnota	Dosažená hodnota ukončených projektů ⁴ za	Dosažená hodnota ukončených projektů za	Orientační hodnota za projekty v procesu

⁴ Ukončené projekty – projekty ve stavu P5 – Realizace projektu ukončena.

			monitorované období	období realizace IPRM	hodnocení a realizaci
-					

Monitorovací indikátory za jiné OP					
Monitorovací indikátor	Měrná jednotka	Plánovaná cílová hodnota	Dosažená hodnota ukončených projektů ⁵ za monitorované období	Dosažená hodnota ukončených projektů za období realizace IPRM	Orientační hodnota za projekty v procesu hodnocení a realizaci
Počet nově vytvořených / inovovaných produktů	Počet produktů	73	19	65	8
Počet nově vytvoř./inov. produktů s komponentou ŽP	Počet produktů	2	0	2	-
Počet podpořených osob - celkem	Počet osob	12 320	12 464	25 249	-
Počet podpořených osob - muži	Počet mužů	6 160	5 838	11 635	-
Počet podpořených osob - ženy	Počet žen	6 160	6 626	13 614	-
Počet podp. osob v poč. vzděl. celk.-děti,žáků	Počet osob	10 979	11 561	24 006	-
Počet podp. osob v poč. vzděl.-děti,žáci - chlapci	Počet osob	5 000	5 589	11 312	-
Počet podp. osob v poč. vzděl.-děti,žáci - dívky	Počet osob	5 000	5 972	12 694	-
Počet podpořených osob – poskytovatelé služeb	Počet osob	17	0	19	-
Počet podp. osob - pracovníků v dalším vzdělávání	Počet osob	2 376	903	1 243	-
Počet podp. os.- pracovníků v dalším vzděl. - muži	Počet osob	1 160	249	323	-
Počet podp. os.- pracovníků v dalším vzděl. - ženy	Počet osob	1 160	654	920	-
Počet podpořených osob -	Počet	2 320	903	1 243	-

⁵ Ukončené projekty – projekty ve stavu P5 – Realizace projektu ukončena.

pedag. a akad. pracovníků	osob				
Počet podpořených osob - pedag. a akad. prac.-muži	Počet osob	1 160	249	323	-
Počet podpořených osob - pedag. a akad. prac. ženy	Počet osob	1 160	654	920	-

B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY

10. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM

Celková výše alokace ERDF dle Dohody v EUR	6 183 176
Celková výše alokace ERDF dle Dohody v Kč ⁶	170 161 004
Celková výše alokace ERDF po odečtení ŘO IOP schválených a ukončených projektů ⁷ za monitorované období v Kč:	-7 730 114
Celková výše alokace ERDF po odečtení ŘO IOP schválených a ukončených dílčích projektů za monitorované období v EUR:	-280 891

⁶ K přepočtu Kč na Euro použijte průměrný kurz ČNB za monitorované období.

⁷ Jedná se o součet řádků „Ukončené“ z tabulek v části č. 5 Přehled projektů IPRM.

C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM

Jako nositel IPRM v rámci IOP prohlašuji, že:

všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

IPRM je realizován v souladu s Dohodou, pravidly IOP a souvisejícími právními předpisy ČR a EU;

IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži.

Jméno a příjmení statutárního zástupce / oprávněné osoby:*	Mgr. Michal Pobucký, DiS.
Funkce:	primátor
Místo a datum:	Frýdek-Místek, . 3. 2015
Podpis a razítko:
Poznámky:	

** Pokud Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako přílohou Roční monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit pouze v 1. roční zprávě o realizaci IPRM.*

D. PŘÍLOHY ZPRÁVY

Příloha č.	Název přílohy:	Přiloženo: (Ano/Nerelevantní)
1	Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Roční zprávy o postupu realizace IPRM (<i>viz poznámka výše</i>)	nerelevantní
2	Aktualizovaný harmonogram IPRM (časový a finanční) s vyznačením a zdůvodněním změn – Příloha č. 2	Ano
3	Seznam projektů IPRM v jednotlivých výzvách v 5. 2	Ano
4	Seznam projektů IPRM pod čarou Příloha č. 4	Ano

Datum doručení na ŘO IOP:	Převzal (jméno a podpis):
------------------------------	---------------------------



IOP - KVALITA ŽIVOTA



INTEGROVANÝ
OPERAČNÍ
PROGRAM



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 2

Harmonogram IPRM

	Plánovaný objem způsobilých výdajů IPRM v jednotlivých letech (jedná se o způsobilé výdaje dle podmínek IOP)								Nezpůsobilé výdaje	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		Celkem
Oblast intervence/aktivita										
5.2.a)	0	0	0	0	0	27 015 484	5 503 692	55 649 299	88 168 475	
5.2.b)	0	0	9 450 785	95 014 155	21 645 329	0	23 327 253	0	149 437 522	
5.2.c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Způsobilé výdaje celkem									237 605 997	
Nezpůsobilé výdaje celkem										
IPRM celkem									237 605 997	

Město Frydek-Místek


IPRM sdíleté Slezská

aktualizace k 31. 12. 2014

Alokace na výzvu (části výzvy)	číslo	Registrační číslo projektu	Předkladatel	číslo etapy projektu	stav etapy	Dotace ERDF schválená místem	číslo projektů schválených místem CZV	Dotace ERDF z Rozhodnutí o poskytnutí dotace	číslo projektů s vydaným rozhodnutím o poskytnutí dotace	ERDF projektů splacujících + v případě že ještě splacena nebyla ale byla již předložena ŽoP (v tomto případě borenné vyměřit)	CZV projektů splacujících + v případě že ještě splacena nebyla ale byla již předložena ŽoP (v tomto případě borenné vyměřit)	Termín plněního předložen ŽoP	Poznámka
2	80 000 000	b)	CZ.1.06/5.2.00/07.06298	SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM M. CHASÁKA 3140, FRYDEK	ukončena	5 170 890,00	10 139 000,00	5 170 890,00	10 139 000,00	4 819 900,00	9 450 785,00	28.6.2010	
		b)	CZ.1.06/5.2.00/07.06483	Statutární město Frydek-Místek	ukončena	8 231 105,22	24 209 193,00	4 483 844,00	13 197 777,00	3 635 990,00	10 692 324,00	29.11.2010	
		b)	CZ.1.06/5.2.00/07.06683	Společensví/vlastníku jednotek Novovosovská 3065-3067	ukončena	8 149 800,00	15 980 000,00	8 149 800,00	15 980 000,00	8 135 945,00	15 952 834,00	13.6.2011	
		b)	CZ.1.06/5.2.00/07.07561	Společensví/vlastníku jednotek Pekáříská 3120-3122	ukončena	1 203 345,00	2 359 500,00	1 203 345,00	2 359 500,00	1 203 345,00	2 359 500,00	2.8.2011	
		b)	CZ.1.06/5.2.00/07.07562	Společensví/vlastníku jednotek Pekáříská 3123-3124	ukončena	2 574 480,00	4 949 981,00	2 574 480,00	4 949 981,00	2 412 765,00	4 730 912,00	13.9.2011	
		b)	CZ.1.06/5.2.00/07.07598	Společensví/vlastníku jednotek J. Čapka 3089-3090	ukončena	819 060,00	1 606 000,00	819 060,00	1 606 000,00	819 060,00	1 606 000,00	17.8.2011	
		b)	CZ.1.06/5.2.00/07.07599	Společensví/vlastníku jednotek Novovosovská 3072-3073, Dr. M. Tyrše 3101-3102	ukončena	1 660 560,00	3 256 000,00	1 660 560,00	3 256 000,00	1 660 560,00	3 256 000,00	17.8.2011	
		b)	CZ.1.06/5.2.00/07.07600	Společensví/vlastníku jednotek J. Čapka 3085	ukončena	374 338,47	733 997,00	374 338,47	733 997,00	374 338,47	733 997,00	18.8.2011	
		b)	CZ.1.06/5.2.00/07.07601	Společensví/vlastníku jednotek Novovosovská 3068-3071	ukončena	1 638 120,00	3 212 000,00	1 638 120,00	3 212 000,00	1 638 120,00	3 212 000,00	29.8.2011	
		b)	CZ.1.06/5.2.00/07.07602	Společensví/vlastníku jednotek J.Božana 3134-3136	ukončena	1 263 250,00	2 475 000,00	1 263 250,00	2 475 000,00	1 263 250,00	2 475 000,00	24.8.2011	
		b)	CZ.1.06/5.2.00/07.07603	Společensví/vlastníku jednotek Dr. M. Tyrše 3103	ukončena	1 137 269,91	2 229 941,00	1 137 269,91	2 229 941,00	1 137 269,91	2 229 941,00	13.9.2011	
		b)	CZ.1.06/5.2.00/07.07604	Společensví/vlastníku jednotek Novovosovská 3063, Dr. M. Tyrše 3104-3105	ukončena	1 245 420,00	2 442 000,00	1 245 420,00	2 442 000,00	1 245 420,00	2 442 000,00	6.9.2011	
		b)	CZ.1.06/5.2.00/07.07661	Společensví/vlastníku jednotek J.Božana 3129-3130	ukončena	2 822 891,31	5 535 081,00	2 822 891,31	5 535 081,00	2 822 891,31	5 535 081,00	21.9.2011	
		b)	CZ.1.06/5.2.00/07.07662	Společensví/vlastníku jednotek Novovosovská 3064	ukončena	1 288 033,56	2 525 556,00	1 288 033,56	2 525 556,00	1 288 033,56	2 525 556,00	20.9.2011	
		b)	CZ.1.06/5.2.00/07.07663	Společensví/vlastníku jednotek M. Chasáka 3142	ukončena	1 288 033,56	2 525 556,00	1 288 033,56	2 525 556,00	1 288 033,56	2 525 556,00	23.9.2011	
		b)	CZ.1.06/5.2.00/07.07664	Společensví/vlastníku jednotek Novovosovská 3074-3075	ukončena	925 650,00	1 815 000,00	925 650,00	1 815 000,00	925 650,00	1 815 000,00	20.9.2011	
		b)	CZ.1.06/5.2.00/07.07665	Společensví/vlastníku jednotek Novovosovská 3061	ukončena	1 195 939,80	2 344 980,00	1 195 939,80	2 344 980,00	1 195 939,80	2 344 980,00	8.9.2011	
		b)	CZ.1.06/5.2.00/07.07718	Společensví/vlastníku jednotek Novovosovská 3085	ukončena	3 084 968,59	6 048 938,00	3 084 968,59	6 048 938,00	3 084 968,59	6 048 938,00	23.8.2011	
		b)	CZ.1.06/5.2.00/07.07719	Společensví/vlastníku jednotek M. Chasáka 3149	ukončena	1 027 191,00	2 014 100,00	1 027 191,00	2 014 100,00	1 027 191,00	2 014 100,00	14.10.2011	
		b)	CZ.1.06/5.2.00/07.07720	Společensví/vlastníku jednotek M.Chasáka 3145-3146	ukončena	819 060,00	1 606 000,00	819 060,00	1 606 000,00	819 060,00	1 606 000,00	20.9.2011	
		b)	CZ.1.06/5.2.00/07.07721	Společensví/vlastníku jednotek Novovosovská 3050	ukončena	994 260,30	1 949 530,00	994 260,30	1 949 530,00	994 260,30	1 949 530,00	14.10.2011	
		b)	CZ.1.06/5.2.00/07.07722	Společensví/vlastníku jednotek Novovosovská 3055	ukončena	996 779,70	1 954 470,00	996 779,70	1 954 470,00	996 779,70	1 954 470,00	21.9.2011	
		b)	CZ.1.06/5.2.00/07.07723	Společensví/vlastníku jednotek J. Čapka 3077-3079	ukončena	1 093 771,90	2 143 690,00	1 093 771,90	2 143 690,00	1 093 771,90	2 143 690,00	27.9.2011	
		b)	CZ.1.06/5.2.00/07.07790	Společensví/vlastníku jednotek Novovosovská 3076, J. Čapka 3097-3099	ukončena	1 912 978,38	3 750 938,00	1 912 978,38	3 750 938,00	1 912 978,38	3 750 938,00	6.10.2011	
		b)	CZ.1.06/5.2.00/07.07791	Společensví/vlastníku jednotek Dr. M. Tyrše 3103	ukončena	4 840 364,10	9 490 910,00	4 840 364,10	9 490 910,00	4 840 364,10	9 490 910,00	28.11.2011	
		b)	CZ.1.06/5.2.00/07.07792	Společensví/vlastníku jednotek Dobrovského 3095-3096	ukončena	852 720,00	1 672 000,00	852 720,00	1 672 000,00	852 720,00	1 672 000,00	6.10.2011	
		b)	CZ.1.06/5.2.00/07.07818	Společensví/vlastníku jednotek Novovosovská 3068-3071	ukončena	7 385 128,44	14 480 644,00	7 385 128,44	14 480 644,00	7 385 128,44	14 376 601,00	27.1.2012	
		b)	CZ.1.06/5.2.00/07.07819	Společensví/vlastníku jednotek M.Chasáka 3145-3146	ukončena	3 973 507,63	7 595 113,00	3 973 507,63	7 595 113,00	3 973 507,63	7 595 113,00	27.1.2012	
		b)	CZ.1.06/5.2.00/07.07881	Společensví/vlastníku jednotek Pekáříská 3116, Frydek - Místek	ukončena	183 072,83	358 966,34	183 072,83	358 966,34	183 054,00	358 930,00	10.2.2012	
1	88 051 112	a)	CZ.1.06/5.2.00/07.08681	Statutární město Frydek-Místek	ukončena	23 075 225,40	27 347 324,00	8 974 199,00	10 557 887,00	8 503 755,00	10 004 418,00	28.2.2013	
		a)	CZ.1.06/5.2.00/07.08695	Statutární město Frydek-Místek	ukončena	12 861 839,60	15 133 576,00	12 018 299,00	14 139 176,00	11 385 645,00	13 394 877,00	9.8.2013	
		a)	CZ.1.06/5.2.00/07.08903	Statutární město Frydek-Místek	ukončena	7 950 617,85	9 236 031,00	7 850 817,00	9 236 031,00	4 678 137,96	5 508 891,72	6.11.2014	
		a)	CZ.1.06/5.2.00/07.09523	Statutární město Frydek-Místek	zahájena	11 967 650,00	14 079 589,00	11 662 088,00	13 720 104,00			27.3.2015	
		a)	CZ.1.06/5.2.00/07.09571	Statutární město Frydek-Místek	zahájena	2 460 589,00	2 894 811,13	2 455 511,00	2 888 858,00			26.6.2015	
		a)	CZ.1.06/5.2.00/07.09713	Statutární město Frydek-Místek	zahájena	1 941 315,00	2 283 901,00	1 941 315,00	2 283 901,00			28.10.2015	
3	19 800 000	b)	CZ.1.06/5.2.00/07.08990	Společensví/vlastníku jednotek Novovosovská 3074-3075	ukončena	2 780 786,22	5 457 520,00	2 780 786,22	5 455 294,00	2 295 200,59	4 506 628,62	27.6.2014	
		b)	CZ.1.06/5.2.00/07.08991	Společensví/vlastníku jednotek Dobrovského 3095-3096	ukončena	2 609 311,47	5 116 297,00	2 609 311,47	5 116 297,00	2 592 419,76	5 083 176,00	28.7.2014	
4	13 450 709	b)	CZ.1.06/5.2.00/07.09164	Společensví/vlastníku jednotek M. Chasáka 3147-3148	ukončena	5 499 359,58	10 783 058,00	2 844 845,00	5 578 129,00	2 844 845,00	5 578 129,00	26.9.2014	
		b)	CZ.1.06/5.2.00/07.09165	Společensví/vlastníku jednotek Pekáříská 3123-3124	ukončena	4 291 154,28	8 414 028,00	4 291 154,28	8 414 028,00	4 164 319,00	8 165 319,00	27.6.2014	
Celkem						208 795 053,10	318 950 648,47	186 680 874,00	283 879 835,00	102 037 137,00	181 956 697,34		



IOP - KVALITA ŽIVOTA



INTEGROVANÝ
OPERAČNÍ
PROGRAM



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁS ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 4

Seznam projektů pod čarou

Seznam realizovaných a ukončených projektů pod čarou (za celé období realizace IPRM)						
Název projektu	Předkladatel projektu	OP včetně oblasti intervence	Dotace / CZV projektu	Zařazení projektu (v rámci Dokumentu IPRM, v rámci oznámení č....)	Termín realizace	
PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ - podpora výuky moderních československých dějin s využitím audiovizuálních prostředků a moderních médií	Člověk v tísni, o.p.s.	OP VK 1.1	11 092 517	Oznámení o změně č. 7	2012-2014	
Rozvojem osobnosti k výuce v pozitivním prostředí	Statutární město Frýdek-Místek	OP VK 1.1	1 863 720	Oznámení o změně č. 7	2011-2012	
Student a konkurenceschopnost	C.S.C. spol. s r.o.	OP VK 1.1	3 772 143	Oznámení o změně č. 7	2011-2012	
Otevřená škola aneb příklady táhnou	Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109	OP VK 1.1	2 340 130	Oznámení o změně č. 7	2012-2014	
MŠ Mateřídouška - přírodní zahrada	Statutární město Frýdek-Místek	OPŽP 7.1	1 552 254	Oznámení o změně č. 9	2014-2015	

STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK

vyhlašuje

výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory

v rámci

Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Frýdku-Místku – sídliště Slezská

1. Identifikace výzvy

Operační program: Integrovaný operační program
Prioritní osa: 5. Národní podpora územního rozvoje
Oblast intervence: 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
Podporovaná aktivita: a) Revitalizace veřejných prostranství
Číslo výzvy: 1
Celková finanční alokace pro tuto výzvu: 88 051 112,- Kč

2. Termíny výzvy

Typ výzvy: kontinuální
Zahájení příjmu žádostí: 31. 7. 2009
Ukončení příjmu žádostí: po vyčerpání finanční alokace
Zahájení projektů: 1. 1. 2007
Ukončení projektů: do ~~30. 11. 2015~~ ~~30. 6. 2015~~, realizace nesmí být ukončena před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace

3. Popis výzvy

Oprávnění žadatelé

- statutární město Frýdek-Místek (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)

Územní zaměření podpory

Podpora bude poskytována pouze v zóně Sídlíště Slezská II, která je ohraničena ulicemi Slezská, T. G. Masaryka, Sadová, Sokola Tůmy, O. Lysohorského, Jana Čapka, Dobrovského, Hlavní a areálem židovského hřbitova.

Podporované aktivity

- úpravy sídlištního prostoru, např. úprava, obnova či výsadba veřejné zeleně, zvýšení podílu nezpevněných travnatých ploch;
- parkové úpravy včetně pořízení a obnovy městského mobiliáře;
- výstavba, rekonstrukce a sanace dopravní infrastruktury, např. parkovacích ploch, pěších komunikací, chodníků, cyklistických stezek, veřejných prostranství, vybudování protihlukových stěn;
- výstavba, rekonstrukce a sanace technické infrastruktury, např. zařízení na odtok přívalových vod, opatření na odstranění vrchního vedení napětí a jeho nahrazení kabelovým vedením, sanace a doplnění veřejného osvětlení;
- budování či modernizace nekomerčních volně přístupných rekreačních ploch, včetně úprav a zřizování dětských hřišť, vodních ploch a dalších ploch pro veřejné rekreační a sportovní využití.

Veřejným prostranstvím jsou podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, „všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.“

Revitalizovaná veřejná prostranství musí být přístupná veřejnosti a nesmí se na nich vybírat žádné poplatky. Za příjmy generované projektem se nepovažují poplatky, které by město vybíralo bez ohledu na realizaci projektu.

Forma podpory

- Dotace

Typ podpory

- Individuální projekty

Hranice celkových způsobilých výdajů projektu

Minimální výše celkových výdajů projektu: není stanovena.

Maximální výše celkových výdajů projektu: není stanovena.

Výše podpory

- 85 % celkových způsobilých výdajů projektu (z ERDF).

4. Způsobilé výdaje projektu

Podrobné informace jsou uvedeny v Příručce pro žadatele a příjemce IOP 5.2.

Způsobilé výdaje

1. projektová dokumentace k vydání povolení stavby max. do výše 5 % celkových způsobilých výdajů projektu,
2. technický dozor investora a autorský dozor projektanta,
3. nákup služeb nezbytně souvisejících s revitalizací veřejných prostranství,
4. nákup pozemků nezbytně související s realizací projektu max. do 10 % celkových způsobilých výdajů projektu,
5. stavební práce, např.:

- výstavba a technické zhodnocení dopravní infrastruktury, např. parkovacích ploch, pěších komunikací, chodníků, cyklistických stezek, vybudování protihlukových stěn, autobusových čekáren,
 - výstavba a technické zhodnocení technické infrastruktury: zařízení na odtok přívalových vod a další protipovodňová zařízení, dešťová kanalizace, opatření na odstranění vrchního vedení napětí a jeho nahrazení kabelovým vedením, výstavba a modernizace veřejného osvětlení, zavlažovací systémy,
 - budování či modernizace nekomerčních rekreačních a sportovních ploch,
 - úpravy a zřizování dětských hřišť,
 - úpravy a zřizování vodních ploch (výdaje na koupaliště nejsou způsobilé),
 - zřizování a úpravy vodních zdrojů, např. vrt pro využití zavlažování veřejného prostranství,
6. parkové úpravy, např. výsadba a obnova zeleně, zvýšení podílu nezpevněných travnatých ploch,
 7. pořízení a obnova městského mobiliáře, např. lavičky, odpadkové koše, zábradlí, stojany na kola, informační tabule, ochrana stromů, orientační systémy, kamerový systém,
 8. výdaje na povinnou publicitu projektů vyplývající z Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření (viz příloha č. 3 Příručky),
 9. daň z přidané hodnoty u neplátců DPH,
 10. daň z přidané hodnoty u plátců DPH, pokud nemají nárok na odpočet daně na vstupu.

Vybrané nezpůsobilé výdaje:

- nákup pozemků za částku převyšující 10 % celkových způsobilých výdajů projektu,
- pořízení staveb a použitého zařízení,
- náklady na výběrová a zadávací řízení,
- DPH, pokud příjemce má nárok na odpočet DPH na vstupu. Pokud u organizace existuje dvojí režim, musí příjemce rozhodnout, které aktivity podléhají režimu daně z přidané hodnoty s nárokem na odpočet a u kterých aktivit daň z přidané hodnoty uplatňovaná není,
- úroky z úvěrů,
- výdaje na záruky, pojištění, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky,
- výdaje za služby, dodávky nebo stavební práce, při jejichž zadávání příjemce nerespektoval zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, příp. postupy stanovené Příručkou pro a žadatele příjemce.

5. Předložení žádosti o finanční podporu

Žádost o finanční podporu včetně příloh bude předkládána ve **2 krocích**.

Na základě požadavků stanovených touto výzvou předloží žadatel žádost statutárnímu městu Frýdek-Místek. Po schválení žádosti vystaví statutární město Frýdek-Místek žadateli potvrzení, že předkládaný projekt je součástí schváleného IPRM, a že je v souladu s jeho cíli a prioritami.

Poté žadatel předloží tuto žádost včetně potvrzení na Pobočku Centra pro regionální rozvoj pro NUTS II Moravskoslezsko, 28. října 165, 709 00 Ostrava.

Forma žádosti o dotaci

Žadatel vyplňuje projektovou žádost prostřednictvím aplikace Benefit7. Formulář žádosti je k dispozici v elektronické formě na webové adrese www.eu-zadost.cz. Postup pro zpracování

elektronické žádosti je uveden v příloze výzvy č. 5 „Pokyny pro vyplnění elektronické projektové žádosti v IS BENEFIT7“.

Žádost musí být odevzdána **v tištěné podobě** (po finálním uložení) se všemi relevantními přílohami.

Žádost musí být podepsána statutárním zástupcem žadatele nebo osobou takovému úkonu statutárním zástupcem zmocněná. V tomto případě je nutné, aby žadatel doložil k žádosti dokument dokládající toto zmocnění.

Přílohy

- žadatel předkládá v jednom vyhotovení,
- jsou originálem nebo úředně ověřenou kopií,
- musí být očíslovány podle seznamu příloh uvedeného v žádosti BENEFIT7 a podle tohoto seznamu seřazené. Přílohy, které obsahují více než 1 list, musí mít listy pevně spojeny.

Přílohy, které nejsou pro projekt relevantní, označí žadatel v žádosti BENEFIT7 jako nedoložené a nebude je předkládat. Nepovinné přílohy žadatel připojí za poslední povinnou přílohu a při číslování bude pokračovat od posledního čísla povinné přílohy.

Seznam povinných příloh

1. Seznam příloh

Seznam příloh se vyplňuje v IS BENEFIT7. Vzhledem k dalšímu podání žádosti na CRR není povinné vyplňovat kolonku počet stránek. Po vyplnění jej musí žadatel vytisknout.

2. Doklad o partnerství

Tento doklad žadatel předkládá, jsou-li do projektu zahrnuti partneři. Dokladem o partnerství je smlouva nebo písemná dohoda s partnery vymezující jejich úlohu, práva a povinnosti při přípravě, realizaci a udržitelnosti projektu. Není-li partner, vyznačí se v žádosti jako Nedoloženo.

3. Doklad o majetkoprávních vztazích k místu realizace projektu

Výpis z katastru nemovitosti nebo list vlastnictví a katastrální snímek zobrazující dotčené parcely ne starší 90 dní (vztahuje se k datu odevzdání projektové žádosti).

4. Prokázání právní subjektivity žadatele

V případě obce není nutné dokládat, v žádosti BENEFIT7 se označí jako Nedoložena.

5. Územní rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci, pokud je podle stavebního zákona vyžadováno.

6. Projektová dokumentace v rozsahu technická zpráva, situace, půdorysy, pohledy a řezy, položkový rozpočet a harmonogram prací.

7. Platný doklad o povolení stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění:

- pravomocné stavební povolení,
- veřejnoprávní smlouva,
- písemný souhlas stavebního úřadu s ohlášením stavebního záměru nebo čestné prohlášení, že nebylo stavebním úřadem vydáno rozhodnutí o zákazu provedení ohlášeného stavebního záměru.

Pozn.: Tato příloha nemusí být doložena se žádostí o dotaci, musí být doložena na pobočku Centra pro regionální rozvoj pro NUTS II Moravskoslezsko nejpozději před podpisem smlouvy s dodavatelem stavebních prací.

8. Platný průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov (relevantní jen pro aktivitu 5.2 b).
Příloha se nepřikládá, v žádosti BENEFIT7 se označí jako Nedoložena.
9. Potvrzení o výběru projektu statutárním městem Frýdek-Místek
Příloha se přikládá až při předložení žádosti na Centrum pro regionální rozvoj. V žádosti BENEFIT7 se označí jako Doložena.
10. Ověřená kopie Rozhodnutí o poskytnutí dotace jako potvrzení o zahájení realizace projektu v rámci oblasti intervence 3.2 OP LZZ (relevantní jen pro aktivitu 5.2 c).
Příloha se nepřikládá, v žádosti BENEFIT7 se označí jako Nedoložena.
11. Kopie Rozhodnutí o poskytnutí dotace jako potvrzení o zahájení realizace projektu v rámci aktivity 3.1 b) IOP (relevantní jen pro aktivitu 5.2 c).
Příloha se nepřikládá, v žádosti BENEFIT7 se označí jako Nedoložena.
12. Informace o identifikaci právnických osob
Obec přílohu nepřikládá, v žádosti BENEFIT7 se označí jako Nedoložena.
13. Doklad o vzniku projektu
Doklad, že projekt vznikl na základě veřejného projednání, zpracování studie nebo činnosti pracovní skupiny.

Seznam nepovinných příloh

1. Dokument dokládající zmocnění k podpisu žádosti o dotaci vydaný statutárním zástupcem
Jedná-li za žadatele osoba zmocněná statutárním zástupcem.

Příjem žádostí

Listinná podoba žádosti (včetně příloh) musí být doručena v zalepené obálce (krabici), na které bude uvedeno:

- „Neotvírat“
- „IPRM - sídliště Slezská“
- „Statutární město Frýdek-Místek, odbor ÚRaSŘ, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek“
- Úplný název žadatele
- Adresa žadatele.

Způsob doručení

- osobní doručení – Odbor územního rozvoje a stavebního řádu, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek.

Ukončení příjmu žádostí bude oznámeno na stránkách www.frydekmistek.cz.

6. Posuzování žádosti

Podané žádosti budou hodnoceny průběžně tak, aby každá žádost byla projednána Řídícím výborem IPRM nejpozději dva měsíce od jejího podání, a poté projednána na nejbližší schůzi Rady města Frýdku-Místku.

Fáze posuzování žádosti

1. Hodnocení formální přijatelnosti
2. Výběr projektů

1. Hodnocení formální přijatelnosti

Po přijetí žádosti provede manažer IPRM kontrolu formální přijatelnosti, při které se zjišťuje, zda:

- žádost obsahuje všechny náležitosti definované výzvou (žádost je úplná);
- místo realizace projektu se nachází ve vymezené zóně;
- projekt je v souladu s podmínkami IOP 5.2a);
- projekt je v souladu s IPRM – sídliště Slezská;
- projekt nemá negativní vliv na horizontální témata.

Formální přijatelnost bude hodnocena systémem ANO/NE. V případě, že žádost neobsahuje všechny náležitosti definované výzvou, bude žadatel vyzván k doplnění chybějících podkladů nebo k opravě údajů. Město také může vyzvat žadatele k vysvětlení či doplnění uvedených skutečností, či k předložení doplňkových příloh. Lhůta pro doplnění je 5 pracovních dnů.

V případě, že žádost nevyhovuje kritériím formální přijatelnosti, je projekt vyřazen. O vyřazení je žadatel písemně informován.

2. Výběr projektů

Pracovní skupina doporučí projekty, které vyhoví kritériím formální přijatelnosti, ke schválení dle výše požadovaných finančních prostředků a prostředků alokovaných na tuto výzvu v pořadí dle poměru revitalizované plochy k nákladům projektu.

Řídící výbor IPRM schválí na svém zasedání seznam projektů doporučených k podpoře, popř. pořadí náhradních projektů. Poté je tento seznam projektů předložen ke schválení Radě Města Frýdku-Místku na její nejbližší schůzi.

Po tomto schválení je žadateli zasláno oznámení o výběru projektu a formulář Potvrzení o výběru projektu.

7. Informační zdroje

- Žadatel je povinen postupovat podle Příručky pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2 zveřejněné na stránkách: <http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2>
- Žádost Benefit7 – <http://www.eu-zadost.cz>
- Informace o IPRM – sídliště Slezská - http://www.frydek-mistek.cz/sekce/sekce_zpravy_detail.php?&id=2851&prilohy_id=8443&sekce_id=293

8. Kontakty

- Dotazy vztahující se k přípravě jednotlivých dílčích projektů:
Centrum pro regionální rozvoj, Pobočka pro NUTS II Moravskoslezsko, 28. října 165,
709 00 Ostrava
Ing. Lumír Ondřejek, 597 081 423, ondrejek@crr.cz
- Dotazy vztahující se k IPRM – sídliště Slezská jako celku:
Magistrát města Frýdku-Místku, Odbor územního rozvoje a stavebního řádu, Radniční
1148, 738 22 Frýdek-Místek
Ing. Pavel Osina, 558 609 278, osina.pavel@frydek-mistek.cz