



Zápis č. 20/2015 ze zasedání Řídícího výboru IPRM – přitažlivé město

Datum konání:

14. 7. 2015, 13.00

Místo konání:

Malá zasedací místnost, Magistrát města Frýdku-Místku

Přítomni:

Karel Deutscher	SM F-M
Ing. Petr Šabrnák	SM F-M
Ing. Miroslav Hronovský	SM F-M
Ing. Jaromír Kohut	TS, a.s.
Ing. Luděk Žáček	Frýdecká skládka, a.s.
Vladimír Pavlásek	ČSAD F-M, a.s.
Ing. Milan Novák	Domov pro seniory FM
Ing. Pavel Osina	SM F-M

Program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Rozhodnutí o zařazení projektu mezi projekty financované z prostředků alokovaných na IPRM
- 3) 7. průběžná zpráva o realizaci IPRM
- 4) Různé

Průběh jednání:

1) Zasedání zahájil náměstek primátora Deutscher, přivítal přítomné na zasedání řídicího výboru IPRM – přitažlivé město.

2) Ing. Osina přítomné informoval o schválení projektu „Veřejná prostranství F-M – parkování a bezpečnost“ Výborem Regionální rady jako „náhradního“, což znamená, že dotaci ve výši 3,4 mil. Kč na něj bude možné čerpat, ale až poté, co řídicí výbor rozhodne o zařazení projektu mezi projekty financované z prostředků alokovaných na IPRM. Celková dotace vyčerpaná na dokončené projekty dohromady s předpokládanou dotací na realizované projekty aktuálně činí cca 8,5 mil. EUR, alokace IPRM 9,35 mil. EUR.

Usnesení č. 1/20/2015 ze dne 14. 7. 2015:

Řídící výbor IPRM – přitažlivé město rozhodl o zařazení projektu „Veřejná prostranství F-M – parkování a bezpečnost“, reg. č. CZ.1.10/3.1.00/05.01783 mezi projekty financované z prostředků alokovaných na Integrovaný plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku – přitažlivé město.

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení schváleno.

3) Ing. Osina přítomné detailně seznámil se stavem realizace jednotlivých dílčích projektů a s předloženou 7. průběžnou zprávou o realizaci IPRM.

Usnesení č. 2/20/2015 ze dne 14. 7. 2015:

Řídící výbor IPRM – přítažlivé město bere na vědomí 7. průběžnou zprávu o realizaci Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Frýdku-Místku – přítažlivé město dle přílohy č. 2 k zápisu.

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení schváleno.

4) Příští zasedání Řídícího výboru se uskuteční aktuálně dle schvalování „náhradních“ projektů Výborem Regionální rady, aby bylo projednáno jejich zařazení mezi projekty financované z prostředků alokovaných na IPRM.

Termín příštího zasedání: zatím nestanoven

Rozdělovník:

- účastníci zasedání

Příloha:

1. prezenční listina
2. 7. průběžná zpráva o realizaci IPRM

Vyhotoveno dne: 14. 7. 2015

Zapisovatel: Ing. Pavel Osina



Ověřil: Karel Deutscher





**ŘÍDÍCÍ VÝBOR
INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE
STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU – PŘITAŽLIVÉ MĚSTO**

Prezenční listina ze dne 14. 7. 2015

Předseda: **Karel Deutscher**

(statutární město F-M, náměstek primátora)

Členové: Ing. Petr Šabrňák

(statutární město F-M, odbor úz. rozvoje a staveb. řádu)

Ing. Miroslav Hronovský

(statutární město F-M, odbor dopravy a siln. hospodářství)

Monika Konvičná

(Beskydské informační centrum)

Ing. Jaromír Kohut

(TS, a.s.)

Ing. Luděk Žáček

(Frýdecká skládka, a.s.)

Ing. Petr Jonas

(Distep, a.s.)

Vladimír Pavlásek

(ČSAD Frýdek-Místek, a.s.)

Ing. Milan Novák

(Domov pro seniory Frýdek-Místek)

Ing. Vladimír Patáčík

(Úřad práce ČR, k. p. Frýdek-Místek)

Ing. Mgr. Miroslav Přikryl

(Římskokatolická farnost Frýdek)

Gabriela Skotnicová

(Národní dům Frýdek-Místek)

Ing. Alena Votoupalová

(VOŠ Goodwill, s.r.o.)

Členové bez hlasovacího práva:

Ing. Pavel Osina

(statutární město F-M, manažer IPRM)

Ing. Libor Chlebiš

(Úřad regionální rady NUTS II Moravskoslezsko)



7. průběžná zpráva o realizaci Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Frýdku-Místku – přitažlivé město (07/2015)

A. Hlavní projekty IPRM

1) Revitalizace ul. 8. pěšího pluku

- žádost o dotaci podána v 05/2009;
- schváleno k financování v 06/2009 (ve výši 100,1 mil. Kč);
- stavební práce probíhaly v období 06/2009-06/2010;
- dotace kompletně proplacena v 12/2010 (92,2 mil. Kč).

2) Obnova Zámeckého parku a nový park Jižní svahy (mobiiliář parku včetně cestní sítě)

- žádost o dotaci podána v 09/2009;
- schváleno k financování v 03/2010 (ve výši 17,7 mil. Kč);
- stavební práce probíhaly v období 07/2010-07/2011;
- dotace kompletně proplacena v 03/2012 (13,6 mil. Kč).

3) Rekonstrukce fotbalového areálu Stovky

- žádost o dotaci podána v 03/2010;
- schváleno k financování v 08/2010 (ve výši 74,8 mil. Kč);
- realizace 1. části (umělé hřiště) proběhla 08-10/2009; realizace 2. části (objekty) proběhla 03-11/2010;
- dotace kompletně proplacena v 07/2011 (68,0 mil. Kč).

4) Modernizace sportovních a dětských areálů ve Frýdku-Místku

- žádost o dotaci podána v 09/2010;
- schváleno k financování v 12/2010 (ve výši 20,8 mil. Kč);
- realizace hřišť v Lískovci, Chlebovicích a ul. Rokycanově proběhla 06-10/2010; realizace zázemí v Lysůvkách 10/2010-06/2011; realizace hřiště ul. Linhartova 07/2011-11/2012;
- dotace kompletně proplacena v 09/2013 (17,0 mil. Kč);

5) Cyklostezka kolem Olešné ve Frýdku-Místku, II. etapa

- žádost o dotaci podána v 09/2010;
- schváleno k financování v 01/2011 (ve výši 20 mil. Kč);
- stavební práce probíhaly v období 06-11/2010;
- dotace kompletně proplacena v 11/2011 (19 mil. Kč).

6) Baseballové hřiště včetně zázemí, ul. 28. října

- žádost o dotaci podána v 09/2013;
- schváleno k financování v 08/2014 (ve výši 16,5 mil. Kč);
- stavební práce probíhaly v období 05/2014-05/2015, 06-07/2015 dodávka interiéru;
- žádost o proplacení dotace by měla být podána v 08/2015.

7) Multifunkční hřiště v areálu Olešná

- žádost o dotaci podána v 08/2014;
- schváleno k financování v 11/2014 (ve výši 9,4 mil. Kč);
- stavební práce probíhaly v období 05-08/2014;

- žádost o proplacení dotace podána v 03/2015 (9,3 mil. Kč).

8) *Veřejná prostranství F-M - parkování a bezpečnost*

- žádost o dotaci podána v 03/2015;
- schváleno k financování v 06/2015 (ve výši 3,4 mil. Kč);
- stavební práce probíhají od 04/2015 (předpoklad do 07/2015).

9) *Modernizace sportovních a dětských areálů, II. etapa*

- žádost o dotaci podána v 05/2015;
- předpoklad schválení k financování v 09/2015 (ve výši 5,8 mil. Kč);
- 1. část – stavební práce probíhají od 07/2015, 2. část – probíhá zadání VZ (předpoklad realizace do 10/2015).

10) *Rekonstrukce veřejných sportovišť*

- žádost o dotaci podána v 05/2015;
- předpoklad schválení k financování v 09/2015 (ve výši 6,9 mil. Kč);
- stavební práce probíhají od 07/2015 (předpoklad do 10/2015).

11) *Rekonstrukce lávky na ul. Sadová*

- žádost o dotaci podána v 06/2015;
- předpoklad schválení k financování v 09/2015 (ve výši 15,2 mil. Kč);
- stavební práce budou zahájeny 07/2015 (předpoklad do 11/2015).

12) *Baseballové hřiště – II. etapa, doplnění areálu*

- žádost o dotaci podána v 06/2015;
- předpoklad schválení k financování v 09/2015 (ve výši 4,6 mil. Kč);
- stavební práce budou zahájeny 09/2015 (předpoklad do 11/2015).

13) *Řízení a implementace IPRM - přípravná fáze*

- žádost o dotaci podána v 06/2009;
- schváleno k financování v 07/2009 (ve výši 0,5 mil. Kč);
- dotace kompletně proplacena v 02/2010 (0,5 mil. Kč).

B. Doplnkové projekty IPRM

Obnova Zámeckého parku a nový park Jižní svahy (doplnění, založení a údržba parkové zeleně)

- žádost o dotaci z OPŽP podána v 11/2008;
- schváleno k financování v 03/2009 (ve výši 5,1 mil. Kč);
- stavební práce probíhaly v období 07/2010-07/2011;
- dotace kompletně proplacena v 12/2011 (1,8 mil. Kč).

Obnova barokně-klasicistního areálu kolem baziliky Navštívení Panny Marie ve Frýdku

- schváleno k financování z ROP 2.2.1. (infrastruktura cestovního ruchu) v 07/2009 (ve výši 24,6 mil. Kč);
- stavební práce probíhaly v období 08/2010-07/2011;
- dotace kompletně proplacena (celkem 21 mil. Kč).

Arboretum Frýdek-Místek

- žádost o dotaci z OPŽP podána v 06/2010;
- schváleno k financování v 11/2010 (ve výši 2,6 mil. Kč), posléze dotace odmítnuta;
- v 06/2014 schválena dotace z národního programu SFŽP (ve výši 10 mil. Kč);
- probíhá zadání VZ, předpoklad realizace 2015-2016.

Statické zajištění kostela sv. Šimona a Judy v Lískovci 2 mil. Kč

- proběhla realizace z vlastních zdrojů + Ministerstvo kultury a SMFM

Obnova kopule věže a střechy kostela p. Marie Sněžné na Lysůvkách 3 mil. Kč

- zrealizováno z vlastních zdrojů + Ministerstvo kultury a SMFM

Úspory energie ve veřejných budovách - SVČ Klíč, Pionýrů 767

- žádost o dotaci z OPŽP podána v 03/2015;
- schváleno k financování v 05/2015 (ve výši 2,9 mil. Kč);
- probíhá zadání VZ, předpoklad realizace do 10/2015.

Ostatní projekty beze změny:

Výstavba haly pro asijské bojové sporty (BUDO hala) 50 mil. Kč

Rekonstrukce a revitalizace horního úseku třídy TGM 70 mil. Kč

Rekonstrukce divadla Čtyřlístek 20 mil. Kč

Obnova kulturní památky – Střecha a fasáda kostela sv. J. Křtitele 6 mil. Kč

Dostavba kaplí křížové cesty kolem kostela sv. Jana a Pavla v Místku, Janáčkova ulice 3 mil. Kč

Obnova krovu a výměna střešní krytiny kostela Všech svatých v Místku, Frýdlantská ulice 4,2 mil. Kč

Zlepšení a dovybavení zvukového a světelného parku Hudebního klubu Stoun 320 tis. Kč

Vybudování, vybavení a provozování zkušebny pro tvorbu taneční elektronické hudby v HK Stoun 130 tis. Kč

Rekonstrukce modlitebny na Slezské ulici a úprava okolního areálu v prostorách židovského hřbitova 4,75 mil. Kč

Revitalizace evangelického kostela ve Frýdku-Místku 20 mil. Kč

Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice 68 mil. Kč

Rekondiční centrum ve Frýdku-Místku 5,5 mil. Kč

C. Naplňování indikátorů IPRM

Indikátor	Měrná jednotka	Hodnota dle smlouvy	Dosažená hodnota k 07/2015
Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) – vybraná města	počet	5,00	7,00
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy	užitná plocha v m ²	1.200,00	1.219,00
Plocha nově vybudovaných objektů pro zájmové a volnočasové aktivity	užitná plocha v m ²	1.800,00	1.927,63
Plocha regenerovaného a revitalizovaného území – ve městech	ha	2,35	9,00
Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) ve městech	ha	0,0	0,0