

Zápis č. 35/2016 ze zasedání Řídícího výboru IPRM – sídliště Slezská

Datum konání:

19. 1. 2016, 13.00

Místo konání:

Malá zasedací místnost, Magistrát města Frýdku-Místku

Přítomní:

Karel Deutscher	SM F-M
Ing. arch. Zuzana Břachová	SM F-M
Ing. Miroslav Hronovský	SM F-M
Monika Konvičná	BIC F-M
Ing. Luděk Žáček	Frýdecká skládka, a.s.
Ing. Svatopluk Eliáš	Distep, a.s.
Vladimír Pavlásek	ČSAD Frýdek-Místek, a.s.
Ing. Milan Novák	Domov pro seniory
Ing. Vladimír Patáčík	Úřad práce ČR
Ing. Hana Kalužová	SM F-M
František Bleha	SBD F-M
Ing. Pavel Osina	SM F-M

Program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM
- 3) Různé

Průběh jednání:

1) Zasedání zahájil Karel Deutscher, přivítal přítomné na zasedání Řídícího výboru IPRM – sídliště Slezská.

2) Ing. Osina seznámil přítomné s předloženou Závěrečnou zprávou o realizaci IPRM.

Usnesení č. 1/35/2016 ze dne 19. 1. 2016:

Řídící výbor IPRM – sídliště Slezská schvaluje Závěrečnou zprávu o realizaci IPRM dle přílohy č. 2 k zápisu.

Hlasování : **pro: 11** **proti: 0** **zdržel se: 0**

Usnesení schváleno.

3) Vzhledem k tomu, že toto je pravděpodobně poslední zasedání řídicího výboru IPRM, Karel Deutscher poděkoval členům za jejich práci pro IPRM.

Pokud by vznikla potřeba na základě nějakého dalšího požadavku MMR, bude Řídící výbor znovu svolán.

Termín příštího zasedání: nepředpokládá se

Rozdělovník:

- účastníci zasedání

Příloha:

1. Prezenční listina
2. Závěrečná zpráva o realizaci IPRM

Vyhotoveno dne: 19. 1. 2016

Zapisovatel: Ing. Pavel Osina



Ověřil: Karel Deutscher



**ŘÍDÍCÍ VÝBOR
INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE
STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU – SÍDLIŠTĚ SLEZSKÁ**

Prezenční listina ze dne 19. 1. 2016

Předseda: **Karel Deutscher**

(statutární město F-M, náměstek primátora)

Členové: Ing. arch. Zuzana Břachová

(statutární město F-M, odbor úz. rozvoje a staveb. řádu)

Ing. Miroslav Hronovský

(statutární město F-M, odbor dopravy a siln. hospodářství)

Monika Konvičná

(Beskydské informační centrum)

Ing. Jaromír Kohut

(TS, a.s.)

Ing. Luděk Žáček

(Frýdecká skládka, a.s.)

Ing. Svatopluk Eliáš

(Distep, a.s.)

Vladimír Pavlásek

(ČSAD Frýdek-Místek, a.s.)

Ing. Milan Novák

(Domov pro seniory Frýdek-Místek)

Ing. Vladimír Patáčík

(Úřad práce ČR, k. p. Frýdek-Místek)

Ing. Hana Kalužová

(statutární město F-M, odbor správy obecního majetku)

František Bleha

(Stavební bytové družstvo ve F-M)

Ing. Milan Sněhota

(Městská policie Frýdek-Místek)

Členové bez hlasovacího práva:

Ing. Pavel Osina

(statutární město F-M, manažer IPRM)

Ing. Lumír Ondřejek

(Centrum pro regionální rozvoj ČR, pobočka Moravskoslezsko)

Závěrečná zpráva o realizaci IPRM



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI IPRM

Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP.

1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ

Údaje o IPRM	
Registrační číslo IPRM:	1/MS/19
Název IPRM:	Integrovaný plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku – sídliště Slezská
Celková výše alokace dle Dohody v Kč:	166 945 752
Datum zahájení realizace IPRM:	03/07/2009
Datum ukončení realizace IPRM:	29/09/2015
Datum předložení zprávy:	/02/2016

2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

Nositel IPRM	
IČ	00296643
Název:	Statutární město Frýdek-Místek
Adresa:	Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek
Statutární zástupce: (jméno a příjmení, funkce)	Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor
Zhotovitel zprávy	
Jméno a příjmení, funkce:	Ing. Pavel Osina, manažer IPRM
Telefonní číslo/mobil/Fax:	558 609 271 / 777 921 768
E-mail:	osina.pavel@frydekmostek.cz

A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY

3. POPIS REALIZACE IPRM

Dne 3. 7. 2009 byla podepsána Dohoda o zabezpečení realizace IPRM.

Dne 31. 7. 2009 byla vyhlášena výzva č. 1 v aktivitě 5.2 a) Revitalizace veřejných prostranství.

Dne 31. 7. 2009 byla vyhlášena výzva č. 2 v aktivitě 5.2 b) Regenerace bytových domů.

Dne 7. 10. 2009 byl předložen první dílčí projekt v aktivitě 5.2 b) Regenerace bytových domů.

Dne 15. 11. 2011 byl předložen první dílčí projekt v aktivitě 5.2 a) Revitalizace veřejných prostranství.

Dne 7. 6. 2011 byl podán třicátý projekt regenerace bytových domů, který vyčerpal alokaci 2. výzvy. Tato výzva proto byla ukončena.

Dne 20. 3. 2013 byla vyhlášena výzva č. 3 v aktivitě 5.2 b) Regenerace bytových domů. Tato výzva byla dne 14. 5. 2013 navýšena díky navýšení alokace IPRM, posléze ale nebyla vyčerpána.

Dne 5. 6. 2013 byla vyhlášena výzva č. 4 v aktivitě 5.2 b) Regenerace bytových domů.

Bylo zrealizováno celkem 8 projektů v aktivitě 5.2 a) s celkovými způsobilými výdaji ve výši 86 623 324,71 Kč a dotací ERDF ve výši 73 629 824,57 Kč. Bylo zrealizováno celkem 33 projektů v aktivitě 5.2 b) s celkovými způsobilými výdaji ve výši 149 437 521,62 Kč a dotací ERDF ve výši 74 395 839,04 Kč.

Alokaci IPRM se nepodařilo vyčerpat o 706 828,84 EUR, tj. 19 084 378,68 Kč. Kvůli tomu došlo ke snížení celkových způsobilých výdajů o 875 680,54 EUR, tj. 23 643 374,58 Kč, tj. cca 9 %. Poměr aktivit a) a b) je 36,7:63,3, stanovený poměr dle dodatku č. 3 k Dohodě (40:60) byl tedy dodržen.

Proběhlo 35 zasedání Řídícího výboru IPRM.

Informace o IPRM byly prezentovány ve Zpravodaji Rady města Frýdku-Místku a na webových stránkách www.frydekmostek.cz.

4. ZHODNOCENÍ REALIZACE IPRM

Realizace IPRM proběhla úspěšně. Drtivá většina veřejných prostranství zóny se nyní nachází v bezvadném stavu, část z nich byla vyřešena nově tak, aby odpovídala aktuální situaci (např. počtu vozidel, pěším trasám) a aktuálním normám. Došlo k výraznému zlepšení vzhledu veřejných prostranství.

Byla regenerována velká část bytových domů, společně s domy regenerovanými z vlastních zdrojů společenství vlastníků jednotek či z jiných dotačních zdrojů tvoří většinu a celkový vzhled domů se výrazně zlepšil.

5. ZHODNOCENÍ CELKOVÉHO KONTEXTU REALIZACE IPRM V RÁMCI MĚSTA, REGIONU

Realizací projektů IPRM došlo ke zvýšení kvality života obyvatel sídliště Slezská prostřednictvím revitalizace prostředí a regenerace bytových domů. Díky zaměření pouze na vymezenou zónu došlo ke koncentraci výdajů do jedné části města. Přínos je tak velmi dobře pozorovatelný, zlepšení je výrazné. V příštích letech se ukáže, zda zkvalitnění prostředí a domů zastaví úbytek obyvatel zóny.

6. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM

Popis problémů spojených s realizací IPRM, které měly vliv na plnění jeho cílů:

Realizace IPRM se na začátku zpožďovala, protože projekty nebyly připraveny a v oblasti 5.2 b) Regenerace bytových domů existoval konkurenční program Zelená úsporám.

Kvůli klesajícím cenám stavebních prací bylo obtížné plánovat rozsah opatření a připravovat projekty k realizaci.

Docházelo ke zpoždění ve fázi projektování, při zadávání veřejných zakázek i kvůli zpoždění zhotovitelů.

Realizovaná opatření na odstranění těchto problémů:

Proběhl seminář pro předkladatele dílčích projektů, probíhaly individuální konzultace dle potřeb žadatelů.

Postupně byla zahájena příprava dodatečných projektů.

Zpoždění neohrozilo celkovou realizaci IPRM.

7. HARMONOGRAM UKONČENÍ AKTIVIT IPRM

Období realizace:	Od:	01/01/2015	do:	29/09/2015
Popis aktivity IPRM:				
V roce 2015 byla ukončena realizace a proplaceny žádosti o platbu k projektům: - Kamerový systém na sídlišti Slezská - Revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Slezská – III. etapa – lokality 3, 5 a 9 - Revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Slezská – III. etapa – lokality 1, 2, 4, 6, 7 a 8 - Revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Slezská – IV. etapa.				
V roce 2015 proběhlo 1 zasedání Řídícího výboru IPRM: 9. 3. 2015 – schválení Roční monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM, úprava výzvy 5.2 a).				
Informace o IPRM byly prezentovány ve Zpravodaji Rady města Frýdku-Místku a na webových stránkách www.frydek-mistek.cz .				

8. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Nepodstatné změny IPRM (souhrn):	Ano/Ne	Ano
Popis nepodstatné změny:		
Změna č.2 - Úprava hodnotících kritérií a aktualizace pracovních skupin v rámci aktivity b) Regenerace bytových domů. Oznámeno v RMZ 2009 - Aktualizace časového a finančního harmonogramu IPRM.		
Změna č.3 - Doplnění povinnosti podepisovat „Prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti“. Oznámeno v RMZ 2010 - Změna statutárního zástupce. Novým statutárním zástupcem se od 29. 11. 2010 stal Mgr. Petr Cvik. Změny ve složení Řídícího výboru IPRM.		
Změna č.4 - Aktualizace časového a finančního harmonogramu IPRM. Oznámeno v RMZ 2011 - Změny ve složení Řídícího výboru IPRM.		
Změna č.6 - Úprava Výzvy k podávání žádostí o poskytnutí podpory – aktivita a) Revitalizace veřejných prostranství, část 6.1 Hodnocení formální přijatelnosti. Zrušena povinnost žadatele být vlastníkem pozemků dotčených realizací projektu.		
Změna č.7 - Změna statutárního zástupce. Novým statutárním zástupcem se od 4. 12. 2012 stal Mgr. Michal Pobucký, DiS. Změny ve složení Řídícího výboru IPRM. Změny v Seznamu projektů pod čarou.		
Změna č.8 - Doplnění možnosti čerpání zvýhodněných úvěrů na regeneraci bytových domů prostřednictvím fin. nástroje JESSICA.		
Změna č.9 - Změna v Seznamu projektů pod čarou. Oznámeno v RMZ 2014 - Dvojitá změna statutárního zástupce. Novým primátorem se od 6. 11. 2014 stal Ing. Radim Vrbata, a poté od 6. 2. 2015 Mgr. Michal Pobucký, DiS.		

9. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Podstatné změny IPRM (souhrn):	Ano/Ne	Ano
Popis podstatné změny v monitorovaném období:		
Dodatkem č.1 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města byla zrušena povinnost vyčerpat prostřednictvím proplacených žádostí o platbu jednotlivých projektů do 31. 12. 2010 nejméně 13 % celkových způsobilých výdajů IPRM.		
Dodatek k Dohodě o schválení IPRM vypracován a podepsán ze strany nositele IPRM		
Datum podpisu Dodatku nositelem IPRM:		08/03/2011
Dodatek k Dohodě o poskytnutí dotace podepsán ze strany		
Datum podpisu Dodatku ŘO:		25/03/2011
Popis podstatné změny v monitorovaném období:		
Dodatkem č. 2 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města byly sníženy celkové způsobilé výdaje IPRM z 11 458,8 tis. EUR (orientačně 324 629 tis. Kč) na novou hodnotu 8 475 tis. EUR (tj. 240 096 tis. Kč).		
Dodatek k Dohodě o schválení IPRM vypracován a podepsán ze strany nositele IPRM		
Datum podpisu Dodatku nositelem IPRM:		06/12/2011
Dodatek k Dohodě o poskytnutí dotace podepsán ze strany		
Datum podpisu Dodatku ŘO:		11/01/2012
Popis podstatné změny v monitorovaném období:		
Dodatkem č. 3 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města byla navýšena dotace na IPRM, byly navýšeny způsobilé výdaje IPRM, byl posunut termín ukončení realizace IPRM a změněn poměr výdajů na revitalizaci veřejných prostranství a na regeneraci bytových domů.		
Dodatek k Dohodě o schválení IPRM vypracován a podepsán ze strany nositele IPRM		
Datum podpisu Dodatku nositelem IPRM:		02/06/2014
Dodatek k Dohodě o poskytnutí dotace podepsán ze strany		
Datum podpisu Dodatku ŘO:		24/07/2014

10. SPLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ

Monitorovací indikátory 5.2 IOP				
Monitorovací indikátor	Měrná Jednotka	Plánovaná hodnota dle Dohody	Dosažená hodnota	Poznámka
Plocha revitalizovaného území	m ²	96 771	203 975	
Počet	počet	765	1 986	

regenerovaných bytů				
Úspora spotřeby energie	%	20	27,96	
Zdůvodnění v případě nesplnění plánu (uvedeného v Dohodě):				
Monitorovací indikátory byly naplněny ve výrazně vyšší míře než bylo plánováno v Dohodě. Je to způsobeno realizací dvou projektů v některých bytových domech (1. projekt – výměna výtahu, 2. projekt – zateplení). V případě revitalizovaného území nebylo původně počítáno s plochou pokrytou kamerovým systémem.				
Monitorovací indikátory IOP celkem				
Monitorovací indikátor	Měrná Jednotka	Plánovaná hodnota dle Dohody	Dosažená hodnota	Poznámka
Plocha revitalizovaného území	m ²	96 771	203 975	
Počet regenerovaných bytů	počet	765	1 986	
Úspora spotřeby energie	%	20	27,96	
Zdůvodnění v případě nesplnění plánu (uvedeného v Dohodě):				
Monitorovací indikátory byly naplněny ve výrazně vyšší míře než bylo plánováno v Dohodě. Je to způsobeno realizací dvou projektů v některých bytových domech (1. projekt – výměna výtahu, 2. projekt – zateplení). V případě revitalizovaného území nebylo původně počítáno s plochou pokrytou kamerovým systémem.				

Monitorovací indikátory za jiné OP				
Monitorovací indikátor	Měrná Jednotka	Plánovaná hodnota dle Dohody	Dosažená hodnota	Poznámka
Počet nově vytvořených / inovovaných produktů	Počet produktů	73	75	
Počet nově vytvoř./inov. produktů s komponentou ŽP	Počet produktů	2	2	
Počet podpořených osob - celkem	Počet osob	12 320	36 029	
Počet podpořených osob - muži	Počet mužů	6 160	16 429	

Počet podpořených osob - ženy	Počet žen	6 160	19 600	
Počet podp. osob v poč. vzděl. celk.-dětí,žáků	Počet osob	10 979	33 355	
Počet podp. osob v poč. vzděl.-dětí,žáci - chlapci	Počet osob	5 000	15 634	
Počet podp. osob v poč. vzděl.-dětí,žáci - dívky	Počet osob	5 000	17 721	
Počet podpořených osob – poskytovatelé služeb	Počet osob	17	19	
Počet podp. osob - pracovníků v dalším vzdělávání	Počet osob	2 376	2 674	
Počet podp. os.- pracovníků v dalším vzděl. - muži	Počet osob	1 160	795	
Počet podp. os.- pracovníků v dalším vzděl. - ženy	Počet osob	1 160	1 879	
Počet podpořených osob - pedag. a akad. pracovníků	Počet osob	2 320	2 674	
Počet podpořených osob - pedag. a akad. prac.-muži	Počet osob	1 160	795	
Počet podpořených osob - pedag. a akad. prac. ženy	Počet osob	1 160	1 879	
Zdůvodnění v případě nesplnění plánu (uvedeného v Dohodě):				
-				

11. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA

Rovné příležitosti:

Projekty v rámci IPRM vedou zejména k vyšší míře bezbariérovosti města, a tedy posílení rovných příležitostí osob s omezenou schopností pohybu.

Rozšířením kapacit volnočasových zařízení pro děti a mládež lze dále předpokládat pozitivní vliv na skupiny ohrožené sociálním vyloučením v rámci prevence sociálně patologických jevů.

"Měkké" projekty realizované v rámci jiných OP rozvíjejí schopnosti a konkurenceschopnost dětí a studentů.

Udržitelný rozvoj:

Byly realizovány projekty, zaměřené na revitalizaci veřejných prostranství, kde dojde ke zlepšení životního prostředí.

12. POPIS ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO IPRM

Partnerství je realizováno formou zapojení partnerů do Řídícího výboru IPRM. Dílčí projekty partnerů byly zařazeny do IPRM. Veřejnosti bylo umožněno předkládat návrhy na realizaci projektů v rámci IPRM.

B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY

13. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM

Celková suma podaných žádostí o platbu dílčích projektů:	Kč	148 356 816,14
V případě odchylky od finančního harmonogramu uveďte zdůvodnění: -		
Celková suma proplacených žádostí o platbu dílčích projektů:	Kč	148 025 663,61

C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM

Jako nositel IPRM v rámci IOP prohlašuji, že:

všechny informace v předložené Závěrečné zprávě o realizaci IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

IPRM byl realizován v souladu s Dohodou, pravidly IOP a souvisejícími právními předpisy ČR a EU;

při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek ROP, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;

IPRM byl realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži.

Jméno a příjmení statutárního zástupce/ oprávněné osoby:*	Mgr. Michal Pobucký, DiS.
Funkce:	primátor
Místo a datum:	Frýdek-Místek, . 1. 2016
Podpis a razítko
Poznámky	

* Pokud Závěrečnou zprávu o realizaci IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Závěrečné zprávy o realizaci IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM.

D. PŘÍLOHY ZPRÁVY

Příloha č.	Název přílohy:	Přiloženo: (Ano/Ne)
1	Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Závěrečné zprávy o realizaci IPRM* (<i>viz poznámka výše</i>)	nerelevantní
2	Aktualizovaný harmonogram IPRM s vyznačením a zdůvodněním změn (<i>pouze pokud došlo ke změně</i>)	ne
3	Doklady o schváleném výběru projektů IPRM v jednotlivých výzvách aktivit	ano
4	Seznam projektů IPRM v jednotlivých výzvách v 5. 2	ano
5	Seznam potvrzení vydaných v rámci programu JESSICA	nerelevantní

Město Frydek-Místek

IPRM sídliště Slezská

aktualizace k 31. 12. 2015

Seznam vydaných potvrzení

Datum schválení	Číslo usnesení	Význa číslo	Aktivita	Registrační číslo projektu	Název projektu	Příchladatel	Dotace ERDF schválená místním
3.12.2009	5/99/2009	2	b)	CZ.1.06/5.2.00/07.06298	Regenerace BD na ul. M. Chasáka 3140 ve Frydku-Místku	SPOLČENSTVÍ PRO DŮM M. CHASÁKA 3140, FRÝDEK	5 170 890,00
15.2.2010	14/103/2010	2	b)	CZ.1.06/5.2.00/07.06483	Revitalizace bytového domu na ul. Novodvorská 3062, Frydek-Místek	Statutární město Frydek-Místek	8 231 105,22
10.5.2010	19/109/2010	2	b)	CZ.1.06/5.2.00/07.06683	Revitalizace panelového domu na ul. Novodvorská 3065-67, Frydek-Místek	Společensví vlastníků jednotek Novodvorská 3065-3067	8 149 800,00
8.2.2011	4/7/2011	2	b)	CZ.1.06/5.2.00/07.07561	Výměna vřtáhu v bytovém domě č.p. 3120-3122 na ulici Pekařská 3120-3122	Společensví vlastníků jednotek Pekařská 3120-3122	1 203 345,00
8.2.2011	4/7/2011	2	b)	CZ.1.06/5.2.00/07.07562	Rekonstrukce vřtáhu a výměna oken na ulici Pekařská 3123-3124 ve Frydku-Místku	Společensví vlastníků jednotek Pekařská 3123-3124	2 574 490,00
8.3.2011	19/9/2011	2	b)	CZ.1.06/5.2.00/07.07598	Výměna vřtáhu v bytovém domě č.p. 3099-3099 na ulici Čáplka ve Frydku-Místku	Společensví vlastníků jednotek Čáplka 3099-3099	819 060,00
8.3.2011	19/9/2011	2	b)	CZ.1.06/5.2.00/07.07599	Výměna vřtáhu v bytovém domě Novodvorská 3072-3073, Dr. M. Tyrše 3101-3102 ve Frydku-Místku	Společensví vlastníků jednotek Novodvorská 3072-3073, Dr. M. Tyrše 3101-3102	1 660 560,00
8.3.2011	19/9/2011	2	b)	CZ.1.06/5.2.00/07.07600	Rekonstrukce vřtáhu v bytovém domě č.p. 3085 na ulici Čáplka ve Frydku-Místku	Společensví vlastníků jednotek Čáplka 3085	374 338,47
8.3.2011	19/9/2011	2	b)	CZ.1.06/5.2.00/07.07601	Rekonstrukce vřtáhu v bytovém domě Novodvorská 3068-3071 ve Frydku-Místku	Společensví vlastníků jednotek Novodvorská 3068-3071	1 638 120,00
8.3.2011	19/9/2011	2	b)	CZ.1.06/5.2.00/07.07602	Rekonstrukce vřtáhu v bytovém domě J. Božana 3134-3136 ve Frydku-Místku	Společensví vlastníků jednotek J. Božana 3134-3136	1 262 250,00
8.3.2011	19/9/2011	2	b)	CZ.1.06/5.2.00/07.07603	Rekonstrukce vřtáhu v bytovém domě Dr. M. Tyrše 3103 ve Frydku-Místku	Společensví vlastníků jednotek Dr. M. Tyrše 3103	1 137 269,91
8.3.2011	19/9/2011	2	b)	CZ.1.06/5.2.00/07.07604	Rekonstrukce vřtáhu v bytovém domě Novodvorská 3063, Dr. M. Tyrše 3104-3105 ve Frydku-Místku	Společensví vlastníků jednotek Novodvorská 3063, Dr. M. Tyrše 3104-3105	1 245 470,00
22.3.2011	29/10/2011	2	b)	CZ.1.06/5.2.00/07.07661	Revitalizace bytového domu č.p. 3129-3130 na ulici J. Božana ve Frydku-Místku	Společensví vlastníků jednotek J. Božana 3129-3130	2 822 891,31
22.3.2011	29/10/2011	2	b)	CZ.1.06/5.2.00/07.07662	Rekonstrukce vřtáhu v bytovém domě na ulici Novodvorská 3064 ve Frydku-Místku	Společensví vlastníků jednotek Novodvorská 3064	1 288 033,56
22.3.2011	29/10/2011	2	b)	CZ.1.06/5.2.00/07.07663	Rekonstrukce vřtáhu v bytovém domě na ulici M. Chasáka 3142 ve Frydku-Místku	Společensví vlastníků jednotek M. Chasáka 3142	1 288 033,56
22.3.2011	29/10/2011	2	b)	CZ.1.06/5.2.00/07.07664	Rekonstrukce vřtáhu v bytovém domě č.p. 3074-3075 na ulici Novodvorská ve Frydku-Místku	Společensví vlastníků jednotek Novodvorská 3074-3075	925 650,00
22.3.2011	29/10/2011	2	b)	CZ.1.06/5.2.00/07.07665	Rekonstrukce vřtáhu v bytovém domě na ulici Novodvorská 3061 ve Frydku-Místku	Společensví vlastníků jednotek Novodvorská 3061	1 195 939,80
19.4.2011	20/12/2011	2	b)	CZ.1.06/5.2.00/07.07718	Revitalizace bytového domu č.p. 3085 na ulici Čáplka ve Frydku-Místku	Společensví vlastníků jednotek Čáplka 3085	3 094 968,59
19.4.2011	20/12/2011	2	b)	CZ.1.06/5.2.00/07.07719	Rekonstrukce vřtáhu v bytovém domě na ulici M. Chasáka 3149 ve Frydku-Místku	Společensví vlastníků jednotek M. Chasáka 3149	1 027 191,00
19.4.2011	20/12/2011	2	b)	CZ.1.06/5.2.00/07.07720	Rekonstrukce vřtáhu v bytovém domě na ulici M. Chasáka 3145-3146 ve Frydku-Místku	Společensví vlastníků jednotek M. Chasáka 3145-3146	819 060,00
19.4.2011	20/12/2011	2	b)	CZ.1.06/5.2.00/07.07721	Rekonstrukce vřtáhu v bytovém domě na ulici Novodvorská 3050 ve Frydku-Místku	Společensví vlastníků jednotek Novodvorská 3050	994 260,30
19.4.2011	20/12/2011	2	b)	CZ.1.06/5.2.00/07.07722	Rekonstrukce vřtáhu v bytovém domě na ulici Novodvorská 3055 ve Frydku-Místku	Společensví vlastníků jednotek Novodvorská 3055	996 779,70
19.4.2011	20/12/2011	2	b)	CZ.1.06/5.2.00/07.07723	Rekonstrukce vřtáhu v bytovém domě č.p. 3077-3079 na ulici Čáplka ve Frydku-Místku	Společensví vlastníků jednotek Čáplka 3077-3079	1 092 771,90
31.5.2011	19/15/2011	2	b)	CZ.1.06/5.2.00/07.07790	Zateplení štítové stěby a rekonstrukce vřtáhu Novodvorská 3075, J. Čáplka 3097-3099 F-M	Společensví vlastníků jednotek Novodvorská 3075, J. Čáplka 3097-3099	1 912 978,38
31.5.2011	19/15/2011	2	b)	CZ.1.06/5.2.00/07.07791	Revitalizace bytového domu č.p. 3103 na ulici Dr. M. Tyrše ve Frydku-Místku	Společensví vlastníků jednotek Dr. M. Tyrše 3103	4 840 364,10
31.5.2011	19/15/2011	2	b)	CZ.1.06/5.2.00/07.07792	Rekonstrukce vřtáhu v bytovém domě č.p. 3095-3096 na ulici Dobrovorského ve Frydku-Místku	Společensví vlastníků jednotek Dobrovorského 3095-3096	852 720,00
14.6.2011	8/16/2011	2	b)	CZ.1.06/5.2.00/07.07818	Revitalizace bytového domu č.p. 3068-3071 na ulici Novodvorská ve Frydku-Místku	Společensví vlastníků jednotek Novodvorská 3068-3071	7 985 128,44
14.6.2011	8/16/2011	2	b)	CZ.1.06/5.2.00/07.07819	Revitalizace bytového domu č.p. 3145-3146 na ulici M. Chasáka ve Frydku-Místku	Společensví vlastníků jednotek M. Chasáka 3145-3146	3 873 507,63
14.6.2011	8/16/2011	2	b)	CZ.1.06/5.2.00/07.07881	Pořízení nového vřtáhu a stavební úpravy vstupu bytového domu Pekařská 3116, Frydek-Místek	Společensví vlastníků jednotek Pekařská 3116, Frydek-Místek	1 881 072,83
29.11.2011	20/27/2011	1	a)	CZ.1.06/5.2.00/07.08061	Revitalizace parku na sídlišti Slezská	Statutární město Frydek-Místek	23 075 225,40
24.7.2012	22/69/2012	1	a)	CZ.1.06/5.2.00/07.08395	Výstavba parkoviště a příjezdové komunikace, ul. Slezská, k.ú. Slezská	Statutární město Frydek-Místek	5 662 138,00
15.1.2013	7/63/2013	1	a)	CZ.1.06/5.2.00/07.08665	Revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Slezská	Statutární město Frydek-Místek	12 861 839,00
10.6.2013	3/77/2013	3	b)	CZ.1.06/5.2.00/07.08890	Revitalizace bytového domu č.p. 3074-3075 na ulici Novodvorská ve Frydku-Místku	Společensví vlastníků jednotek Novodvorská 3074-3075	2 780 786,22
10.6.2013	3/77/2013	3	b)	CZ.1.06/5.2.00/07.08891	Revitalizace bytového domu č.p. 3095-3096 na ulici Dobrovorského ve Frydku-Místku	Společensví vlastníků jednotek Dobrovorského 3095-3096	2 609 311,47
13.8.2013	4/81/2013	4	b)	CZ.1.06/5.2.00/07.09164	Revitalizace bytového domu č.p. 3147-3148 na ulici M. Chasáka ve Frydku-Místku	Společensví vlastníků jednotek M. Chasáka 3147-3148	5 499 359,58
13.8.2013	4/81/2013	4	b)	CZ.1.06/5.2.00/07.09165	Revitalizace bytového domu č.p. 3123-3124 na ulici Pekařská ve Frydku-Místku	Společensví vlastníků jednotek Pekařská 3123-3124	4 291 154,28
11.2.2014	44/99/2014	1	a)	CZ.1.06/5.2.00/07.09303	Revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Slezská – II., etapa - parkovací plochy	Statutární město Frydek-Místek	7 850 617,85
24.6.2014	13/113/2014	1	a)	CZ.1.06/5.2.00/07.09523	Revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Slezská – III., etapa - lokality 3, 5 a 9	Statutární město Frydek-Místek	11 967 650,00
12.8.2014	18/117/2014	1	a)	CZ.1.06/5.2.00/07.09670	Kamerový systém na sídlišti Slezská	Statutární město Frydek-Místek	2 460 589,00
7.10.2014	10/123/2014	1	a)	CZ.1.06/5.2.00/07.09712	Revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Slezská – III., etapa - lokality 1, 2, 4, 6, 7 a 8	Statutární město Frydek-Místek	59 795 067,00
7.10.2014	10/123/2014	1	a)	CZ.1.06/5.2.00/07.09713	Revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Slezská – IV., etapa	Statutární město Frydek-Místek	1 941 315,00

Výrovné číslo	Alokace na výzvu (stať/ výhled/ řádek za celou výzvu)	Registrační číslo projektu	Předkladatel	Počet etap projektu	Stav etapy	Dotace ERDF schválená městem	CVZ projektů schválených městem CVZ	Dotace ERDF z Rozhodnutí o poskytnutí dotace	CVZ projektů s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace	ERDF projektů proplacených + v příloze je ještě propočtena nebyla ale byla již předložena ŽoP (v tomto případě boreně výměřit)	CVZ projektů proplacených + v příloze je ještě propočtena nebyla ale byla již předložena ŽoP (v tomto případě boreně výměřit)	Termín plánovaného předložení ŽoP	Poznámka
2	80 000 000	60	SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM M. CHASÁKA 3140, FRÝDEK	1	ukončena	5 170 890,00	10 139 000,00	5 170 890,00	10 139 000,00	4 819 900,00	9 450 785,00	28.6.2010	
		40	Starší město Frýdek-Místek	1	ukončena	8 231 105,22	24 209 133,00	4 483 844,00	13 187 777,00	3 659 390,00	10 892 326,00	29.11.2010	
		60	Společenská vlastnická jednotka Novodvorská 3065-3067	1	ukončena	8 149 800,00	15 980 000,00	8 149 800,00	15 980 000,00	8 135 945,00	15 952 834,00	13.6.2011	
		60	Společenská vlastnická jednotka Pekářská 3120-3122	1	ukončena	1 203 345,00	2 359 300,00	1 203 345,00	2 359 300,00	1 203 345,00	2 359 500,00	2.8.2011	
		60	Společenská vlastnická jednotka Pekářská 3123-3124	1	ukončena	2 354 490,00	4 949 981,00	2 354 490,00	4 949 981,00	2 412 765,00	4 719 912,00	12.9.2011	
		60	Společenská vlastnická jednotka J. Čapka 3089-3090	1	ukončena	819 060,00	1 606 000,00	819 060,00	1 606 000,00	819 060,00	1 606 000,00	17.8.2011	
		60	Společenská vlastnická jednotka Novodvorská 3072-3073, Dr. M. Tyrše 3101-3102	1	ukončena	1 660 560,00	3 256 000,00	1 660 560,00	3 256 000,00	1 660 560,00	3 256 000,00	17.8.2011	
		60	Společenská vlastnická jednotka I. Čapka 3085	1	ukončena	374 938,47	733 997,00	374 938,47	733 997,00	374 938,47	733 997,00	18.8.2011	
		60	Společenská vlastnická jednotka Novodvorská 3068-3071	1	ukončena	1 638 120,00	3 212 000,00	1 638 120,00	3 212 000,00	1 638 120,00	3 212 000,00	29.8.2011	
		60	Společenská vlastnická jednotka J. Božana 3134-3136	1	ukončena	1 262 250,00	2 475 000,00	1 262 250,00	2 475 000,00	1 262 250,00	2 475 000,00	24.8.2011	
		60	Společenská vlastnická jednotka Dr. M. Tyrše 3103	1	ukončena	1 137 269,91	2 229 941,00	1 137 269,91	2 229 941,00	1 137 269,91	2 229 941,00	13.9.2011	
		60	Společenská vlastnická jednotka Novodvorská 3063, Dr. M. Tyrše 3104-3105	1	ukončena	1 245 420,00	2 442 000,00	1 245 420,00	2 442 000,00	1 245 420,00	2 442 000,00	6.9.2011	
		60	Společenská vlastnická jednotka J. Božana 3139-3140	1	ukončena	2 822 891,31	5 535 081,00	2 822 891,31	5 535 081,00	2 822 891,31	5 535 081,00	21.9.2011	
		60	Společenská vlastnická jednotka Novodvorská 3064	1	ukončena	1 288 033,56	2 525 556,00	1 288 033,56	2 525 556,00	1 288 033,56	2 525 556,00	20.9.2011	
		60	Společenská vlastnická jednotka M. Chasáka 3142	1	ukončena	1 288 033,56	2 525 556,00	1 288 033,56	2 525 556,00	1 288 033,56	2 525 556,00	22.9.2011	
		60	Společenská vlastnická jednotka Novodvorská 3074-3075	1	ukončena	925 650,00	1 815 000,00	925 650,00	1 815 000,00	925 650,00	1 815 000,00	31.8.2011	
		60	Společenská vlastnická jednotka Novodvorská 3061	1	ukončena	1 195 939,80	2 344 980,00	1 195 939,80	2 344 980,00	1 195 939,80	2 344 980,00	8.9.2011	
		60	Společenská vlastnická jednotka I. Čapka 3085	1	ukončena	3 084 968,59	6 048 958,00	3 084 968,59	6 048 958,00	3 058 794,00	5 997 636,00	23.9.2011	
		60	Společenská vlastnická jednotka M. Chasáka 3149	1	ukončena	1 027 191,00	2 014 100,00	1 027 191,00	2 014 100,00	1 027 191,00	2 014 100,00	14.10.2011	
		60	Společenská vlastnická jednotka Novodvorská 3050	1	ukončena	819 060,00	1 606 000,00	819 060,00	1 606 000,00	819 060,00	1 606 000,00	20.9.2011	
		60	Společenská vlastnická jednotka Novodvorská 3055	1	ukončena	996 779,70	1 954 470,00	996 779,70	1 954 470,00	996 779,70	1 954 470,00	21.9.2011	
		60	Společenská vlastnická jednotka J. Čapka 3077-3079	1	ukončena	1 092 771,90	2 142 600,00	1 092 771,90	2 142 600,00	1 092 771,90	2 142 600,00	27.9.2011	
		60	Společenská vlastnická jednotka Novodvorská 3076, J. Čapka 3097-3099	1	ukončena	1 912 978,38	3 750 938,00	1 912 978,38	3 750 938,00	1 912 978,38	3 750 938,00	6.10.2011	
		60	Společenská vlastnická jednotka Dr. M. Tyrše 3103	1	ukončena	4 840 364,10	9 490 910,00	4 840 364,10	9 490 910,00	4 840 364,10	9 490 910,00	28.11.2011	
		60	Společenská vlastnická jednotka Dobrovorského 3095-3096	1	ukončena	852 720,00	1 672 000,00	852 720,00	1 672 000,00	852 720,00	1 672 000,00	6.10.2011	
		60	Společenská vlastnická jednotka Novodvorská 3068-3071	1	ukončena	7 385 128,44	14 480 644,00	7 385 128,44	14 480 644,00	7 332 066,00	14 376 601,00	27.1.2012	
		60	Společenská vlastnická jednotka M. Chasáka 3145-3146	1	ukončena	3 873 507,63	7 595 113,00	3 873 507,63	7 595 113,00	3 873 507,63	7 595 113,00	27.1.2012	
		60	Společenská vlastnická jednotka Pekářská 3116, Frýdek - Místek	1	ukončena	183 072,83	358 966,34	183 072,83	358 966,34	183 054,00	358 930,00	10.2.2012	
		60	Starší město Frýdek-Místek	1	ukončena	23 075 225,40	27 147 324,00	8 974 199,00	10 557 882,00	8 503 755,00	10 004 418,00	2.8.2013	
		60	Starší město Frýdek-Místek	1	ukončena	5 662 138,00	6 661 339,00	5 662 138,00	6 661 339,00	5 661 339,00	6 661 339,00	3.1.2013	
		60	Starší město Frýdek-Místek	1	ukončena	12 841 839,60	15 131 576,00	12 018 299,00	14 139 176,00	11 385 645,00	13 394 877,00	9.8.2013	
		60	Starší město Frýdek-Místek	1	ukončena	7 850 517,85	9 236 021,00	7 850 517,85	9 236 021,00	4 678 137,36	5 503 681,72	6.11.2014	
		60	Starší město Frýdek-Místek	1	ukončena	11 967 650,00	14 079 589,00	11 663 088,00	13 720 104,00	7 118 926,50	8 375 207,66	26.6.2015	
		60	Starší město Frýdek-Místek	1	ukončena	2 460 889,00	2 894 811,13	2 455 511,00	2 888 838,00	1 776 288,77	2 089 754,51	29.7.2015	
		60	Starší město Frýdek-Místek	1	ukončena	59 795 087,00	70 347 138,00	59 795 087,00	70 347 138,00	35 584 292,46	41 063 873,49	29.9.2015	
		60	Starší město Frýdek-Místek	1	ukončena	1 941 315,00	2 283 901,00	1 941 315,00	2 283 901,00	1 509 018,88	1 775 316,33	29.9.2015	
3	19 800 000	60	Společenská vlastnická jednotka Novodvorská 3074-3075	1	ukončena	2 780 786,22	5 452 522,00	2 323 200,00	4 555 294,00	2 295 320,59	4 500 628,62	27.6.2014	
		60	Společenská vlastnická jednotka Novodvorská 3095-3096	1	ukončena	2 609 311,47	5 116 397,00	2 609 311,47	5 116 397,00	2 592 419,76	5 083 176,00	28.7.2014	
		60	Společenská vlastnická jednotka M. Chasáka 3147-3148	1	ukončena	5 499 359,58	10 783 058,00	2 844 845,00	5 578 129,00	2 844 845,00	5 578 129,00	26.9.2014	
		60	Společenská vlastnická jednotka Pekářská 3123-3124	1	ukončena	2 201 154,28	8 414 028,00	4 291 154,00	8 414 028,00	4 164 312,69	8 105 313,00	27.6.2014	
Celkem						200 795 053,10	418 950 648,47	186 640 474,60	283 879 839,00	148 025 663,61	236 000 846,33		